

旁站监理记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-7105-ZL-08

日期及天气：2020 年 07 月 08 日	施工单位：上海宝冶集团有限公司
旁站监理的部位或工序：14#方阵打桩	
旁站监理开始时间：08：00	旁站监理结束时间：17：30
1. 旁站的关键部位、关键工序施工情况： 2. 机械型号 <u>400/300</u>；机械运行情况 <u>正常</u>。 3. 场地平整情况： ☐较平整； ☒有少量起伏； ☐起伏状较多； 4. 施工管理（质检员或质量管理）人员在岗情况： ☒在岗； ☐经督促到岗正常管理； ☐缺岗，缺岗时间_____。 5. 管桩规格、质量是否满足设计及规范要求：进场报验资料齐全： ☒合格； ☐不合格。规格： ☒合格； ☐不合格。表面感官质量： ☒合格； ☐不合格。 6. 桩位复查情况： <u>桩垂直度偏差过大</u>。	
发现的问题及处理情况： <u>告知施工单位整改。</u>	
旁站监理人员（签字）： <u>周飞</u>	日期： <u>2020</u> 年 <u>07</u> 月 <u>08</u> 日