

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录


NO: CZZH-7105-ZL-0

日期及气候	2020年05月22日 晴		
施工地点	C2区		
旁站监理的部位或工序	预制桩水平静载试验		
旁站监理开始时间	2020.05.22. 13:00	旁站监理结束时间	2020.05.22. 17:00
施工情况:	采用千斤顶加水平力,水平力作用线应通过地面标高处,在千斤顶与试桩接触处宜安置一球形铰座,保证千斤顶作用力能水平通过桩身轴线。		
监理情况:	加载程序与位移观测应符合规范要求,加载恒载4个小时,测读水平位移,然后卸载至零,停10分钟测读残余水平位移。		
发现问题:	未发现问题。		
处理意见:	无		
备注(包括处理结果):	无		
承包商:			
质检员:			
项目监理机构:			
旁站监理人员:			

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录


NO: CZZH-7105-ZL-02

日期及气候	2020年06月15日 阴		
施工地点	8#方阵		
旁站监理的部位或工序	预制桩打桩		
旁站监理开始时间	2020.06.15. 08:00	旁站监理结束时间	2020.06.15. 17:30
施工情况:	300打桩机2台, 400打桩机一台, 场地平整较差, 施工单位质检人员在岗, 管桩规格质量符合设计要求, 进场报验资料齐全.		
监理情况:	监理对施工管桩进行检查, 表面感官质量符合要求.		
发现问题:	打桩过程中, 个别桩身南北向偏差大于设计要求.		
处理意见:	要求安排机械对不符合要求管桩进行整改.		
备注 (包括处理结果):	申请验收前, 对不符合要求管桩整改完成.		
承包商:	 田建全 2020年6月15日		
质检员:	项目监理机构:  旁站监理人员: 周飞 2020年06月15日		

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-03

日期及气候	2020年06月19日		
施工地点	9#方阵		
旁站监理的部位或工序	预制管桩打桩.		
旁站监理开始时间	08:00	旁站监理结束时间	17:30
施工情况:	300打桩机2台. 400打桩机2台. 机械运行情况良好, 场地平整情况较好. 施工单位质检员在场.		
监理情况:	管桩规格符合设计及规范要求. 质量证明文件齐全. 表面感官质量合格.		
发现问题:	9#方阵个别桩基垂直度偏差大于设计偏差.		
处理意见:	要求主场对垂直偏差过大的进行整改.		
备注 (包括处理结果):	已按要求整改完成.		
承包商:			
质检员:			
2020年6月19日	2020年06月19日		

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-04

日期及气候	2020年06月24日		
施工地点	10#方阵.		
旁站监理的部位或工序	预制管桩打桩.		
旁站监理开始时间	8:00	旁站监理结束时间	17:30
施工情况: 300桩机2台. 400桩机2台. 机械运行情况良好. 施工单位质检员在旁.			
监理情况: 管桩规格符合设计要求, 进场报验资料齐全, 表面感官合格.			
发现问题: 桩位良好. 符合要求.			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果): 无			
承包商: 质检员: 2020年6月24日 	项目监理机构: 旁站监理人员: 2020年06月24日 		

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录


NO: CZZH-7105-ZL-05

日期及气候		2020年06月30日 晴	
施工地点		12#方阵	
旁站监理的部位或工序		预制管桩打桩	
旁站监理开始时间	08:00	旁站监理结束时间	17:30
施工情况: 300打桩机2台, 400打桩机1台. 机械运行正常, 地地较平整, 施工单位质检人员在岗.			
监理情况: 管桩规格符合设计要求, 质量证明文件齐全. 表面感官合格.			
发现问题: 12#方阵个别管桩桩位偏差大于设计要求.			
处理意见: 要求施工单位对桩位偏差大于设计要求进行整改.			
备注(包括处理结果): 申请报验前就对桩位偏差过大进行整改.			
承包商: 质检员: 田忠合		项目监理机构: 旁站监理人员: 周飞	
 2020年6月30日		 2020年6月30日	

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-06

日期及气候	2020.07.03		
施工地点	26#方阵.		
旁站监理的部位或工序	预制管桩打桩		
旁站监理开始时间	2020.07.03 8时	旁站监理结束时间	2020.07.03 17:30
施工情况:	300打桩机一台. 400打桩机一台. 场地平整较差. 施工单位质检员在岗. 管桩规格. 质量符合设计要求. 进场报验资料齐全.		
监理情况:	监理对施工管桩进行检查, 表面质量符合要求.		
发现问题:	个别桩基桩距偏差符设计要求.		
处理意见:	要求施工单位安排机械对不符合要求的管桩进行整改.		
备注 (包括处理结果):	申请验收前全部不符合要求的管桩整改完成.		
承包商:	 2020年 7月 3日		
项目监理机构:	 2020 年 07 月 03 日		
质检员:	旁站监理人员: 王洪伟		

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-07

日期及气候		2020年07月05日	
施工地点		11#方阵	
旁站监理的部位或工序		预制管桩打桩	
旁站监理开始时间	07:00	旁站监理结束时间	17:30
施工情况: 300管桩机3台, 200管桩机2台, 场地起伏较多, 施工位置检查员在岗。			
监理情况: 管桩规格符合设计要求, 质量证明文件齐全, 表面感官合格。			
发现问题: 个别管桩桩身偏差大于设计允许偏差。			
处理意见: 要求施工单位安排人员机械对偏差大于设计偏差的管桩进行整改。			
备注 (包括处理结果): 无			
承包商: 质检员: 2020年7月5日 		项目监理机构: 旁站监理人员: 2020年07月05日 	


旁站监理记录

日期及气候		14 2020年07月08日 晴	
施工地点		↓ 4# 阵列	
旁站监理的部位或工序		预制管桩打桩	
旁站监理开始时间	08:00	旁站监理结束时间	17:30
施工情况: 300桩机3台. 400桩机2台 场地较为平整, 施工单位质检员在旁.			
监理情况: 管桩规格符合设计要求, 质量证明文件齐全. 表面感官质量合格.			
发现问题: 14#阵列个制管桩垂直偏差大于设计偏差.			
处理意见: 要求施工单位对偏差过大的管桩进行整改.			
备注 (包括处理结果): 已整改完成.			
承包商: 质检员: 田志合 2020年7月8日		项目监理机构: 旁站监理人员: 田志合 2020年7月08日	

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-09

日期及气候	2020.07.11.		
施工地点	28#方阵.		
旁站监理的部位或工序	预制管桩打桩.		
旁站监理开始时间	2020.07.11. 8时	旁站监理结束时间	2020.07.11. 17.30
施工情况: 300打桩机12台. 400打桩机1台. 场地平整较差. 施工单位质检员在岗, 管桩规格, 质量符合设计要求.			
监理情况: 监理对施工管桩进行检查. 表面感官质量符合要求.			
发现问题: 个别桩基垂直度偏差大于设计要求.			
处理意见: 要求施工单位安排机械对不符合要求的管桩进行整改.			
备注 (包括处理结果): 申请验收前全部不符合要求的管桩整改完成			
承包商:  质检员:  2020年7月11日	项目监理机构:  旁站监理人员:  2020年07月11日		

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL- /0

日期及气候		2020年07月14日 晴	
施工地点		13#方阵	
旁站监理的部位或工序		预制桩打桩	
旁站监理开始时间	08:00	旁站监理结束时间	17:30
施工情况: 300打桩机2台, 400打桩机2台. 机械运行正常, 场地较为平整, 施工人员在岗.			
监理情况: 管桩规格符合设计要求, 质量证明文件齐全, 表面质量感观合格.			
发现问题: 13#方阵桩距由东向西偏差过大.			
处理意见: 要求安排人员对偏差大于设计要求的进行整改.			
备注 (包括处理结果): 已整改完成.			
承包商: 质检员: 王磊 2020年07月14日		项目监理机构: 旁站监理人员: 周飞 2020年07月14日	