


崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-31

日期及气候		2020年09月09日	
施工地点		升压站配电楼	
旁站监理的部位或工序		配电楼一层梁板柱浇筑	
旁站监理开始时间	09月09日 20:00	旁站监理结束时间	09月10日 05:20
施工情况: 砼施工员20人 木工2人 振捣器4台 满足现场要求。 高砼标号C35P 浇筑197m³			
监理情况: 质检员在旁高砼运输车辆未起时,施工过程未加水,取样员按要求进行取样。			
发现问题: 梁柱局部振捣不到位。			
处理意见: 督促施工员对不到位加强振捣。			
备注(包括处理结果): 无			
承包商: 质检员:  2020年09月10日		项目监理机构: 旁站监理人员:  2020年09月10日	



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-32

日期及气候	2020年09月10日 晴		
施工地点	升压站 消防泵房、事故油池		
旁站监理的部位或工序	消防泵房、事故油池基桩浇筑		
旁站监理开始时间	2020.09.10.08:00	旁站监理结束时间	2020.09.10 12:40
施工情况: 3名施工人员 木工1人 振捣器3台 满足现场要求 商砼标号C35P 浇筑61m³			
监理情况: 检查泵房在浇筑运输过程中未加水, 取样检测规范 要求进行检测。			
发现问题: 浇筑架板搭设不符合要求。			
处理意见: 要求施工单位按照规范要求对浇筑架板进行整改。			
备注(包括处理结果): 已整改完成			
承包商: 质检员: [签名] 2020年9月10日	项目监理机构: 旁站监理人员: [签名] 2020年09月10日		



上海祥今能源科技有限公司

施工记录

天气:

海拔:

地址:

施工区域: 崇明区陈家镇裕安养殖场渔
光互补110MW光伏发电项目





地点内容: 升压站砼浇筑

时间: 2020-09-10 08:18:53

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录


NO: CZZH-7105-ZL-33

日期及气候	2020年9月14日 晴		
施工地点	升压站SVG基础		
旁站监理的部位或工序	SVG基础浇筑		
旁站监理开始时间	09:30	旁站监理结束时间	13:10
施工情况:	砼浇筑人员8人 木工1人 满足现场要求 振捣器2台。 质检员取样员在岗,混凝土运送未超时,浇筑过程未加水。		
监理情况:	浇筑75m³ 高程标高C35,制作块一组,验收时符合要求。		
发现问题:	SVG个别部位振捣不到位		
处理意见:	督促施工单位对振捣不到位部位进行振捣。		
备注(包括处理结果):	已整改完成		
承包商:			
质检员:			
项目监理机构:			
旁站监理人员:			
	2020年9月14日		

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录



NO: CZZH-7105-ZL-34

日期及气候		2020年9月21日	
施工地点		升压站配电楼二层	
旁站监理的部位或工序		配电楼二层梁板柱浇筑	
旁站监理开始时间	10:00	旁站监理结束时间	17:10
施工情况: 砼浇筑人员20人 木工1人. 满足现场要求, 商砼标号C40, 浇筑220m².			
监理情况: 质检员在岗, 运输过程未超时, 施工过程未加水.			
发现问题: 配电楼二层梁中钢筋支撑不到位.			
处理意见: 要求施工单位对配电楼二层梁加固后进行浇筑.			
备注 (包括处理结果): 已整改完成.			
承包商:  质检员: <u>王心全</u> 2020年9月21日		项目监理单位:  旁站监理人员: <u>徐存树</u> 2020年09月21日	

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-35

日期及气候		2020年9月26日	
施工地点		升压站事故油池	
旁站监理的部位或工序		事故油池顶板墙板浇筑	
旁站监理开始时间	14:30	旁站监理结束时间	17:50
施工情况: 砼浇筑人员15人 木工3人 满足现场要求 商砼标号C35P6 浇筑128m².			
监理情况: 质检员在旁,砼运输车起时,施工过程中未加水.取样员 已进行取样.			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注(包括处理结果): 无			
承包商:  质检员:  2020年9月26日		项目监理机构:  旁站监理人员:  2020年09月26日	

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-36

日期及气候	20.09.29 晴		
施工地点	升压站、消防泵房		
旁站监理的部位或工序	消防泵房女儿墙浇筑		
旁站监理开始时间	17:00	旁站监理结束时间	19:20
施工情况: 浇筑人员9人木工1人满足现场要求。商砼标号C30浇筑 45m³			
监理情况: 质检员在岗,砼运输未超时浇筑过程并未加水,取样员取 样一包标养。			
发现问题: 消防泵房女儿墙钢筋绑扎存在贴模现象,容易出现 漏筋情况。			
处理意见: 要求施工班组对女儿墙钢筋绑扎进行整改。			
备注(包括处理结果): 已整改完成			
承包商: 质检员: 王大全 2020年9月29日	项目监理机构: 旁站监理人员: 徐在根 2020年09月29日		

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-37

日期及气候		2020年09月29日 晴	
施工地点		1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 初建.	
旁站监理的部位或工序		箱变基础浇筑.	
旁站监理开始时间		旁站监理结束时间	
施工情况: 施工人员从木工满足现场要求, 高程标高135. 浇筑60m			
监理情况: 3#箱变浇筑前检查未在位, 高程运输未起时, 施工过程			
发现问题: 3#箱变浇筑前检查未在位.			
处理意见: 要求施工队对3#箱变基础进行收面.			
备注 (包括处理结果): 已完成整改.			
承包商:  质检员: <u>王忠合</u> 2020年9月29日		项目监理机构:  旁站监理人员: <u>徐有强</u> 2020年09月29日	

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-38

日期及气候		2020. 10月 10日 晴 16℃ - 25℃	
施工地点		升压站 SVG区	
旁站监理的部位或工序		SVG 35KV母线 电缆头制作	
旁站监理开始时间	13:00	旁站监理结束时间	17:00
施工情况: 升压站电缆头制作人员 2人, 材料工具准备, 电工刀剥线钳, 粗砂纸, 湿巾, 酒精, 剥线钳, 压接钳, 导电膏等, 按规范要求进行施工。			
监理情况: 现场旁站, 监理电缆头制作工序及工艺。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果): 无			
承包商: _____ 质检员: <u>田忠合</u> 2020年 10月 10日		项目监理单位: _____ 旁站监理人员: <u>李</u> 2020年 10月 10日	

旁站监理记录

日期及气候	2020.10.12日 晴 14℃-24℃		
施工地点	14#箱变		
旁站监理的部位或工序	14#箱变 3×70.平压电缆		
旁站监理开始时间	13:00	旁站监理结束时间	17:00
施工情况:	平压电缆头制作人员, 2人. 材料及工具: 电工刀、美工刀、冷铜套、细砂纸、接线钳、导电膏等. 操作方式: 按规范要求施工.		
监理情况:	现场旁站检查, 已报验的平压电缆. 现场检查. 施工人员进行操作, 工具齐全, 操作合理, 工艺规范.		
发现问题:	无		
处理意见:	无		
备注 (包括处理结果):	无		
承包商:	项目监理机构:		
质检员: 王金龙	旁站监理人员: 王金龙		
2020年10月12日	2020年10月12日		

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-42

日期及气候	2020. 10. 15日 阴 15-22℃		
施工地点	9#箱变处.		
旁站监理的部位或工序	9#箱变处, 高压电缆头制作		
旁站监理开始时间	8:00	旁站监理结束时间	12:00
施工情况:	高压电缆头制作人员2人, 材料及工具 电工刀、美工刀、冷缩套、细砂纸、拨线钳、现场检查施工人员证件、操作方式: 按规范要求施工.		
监理情况:	现场旁站检查, 施工工艺与施工效果, 施工人员, 人证合一, 工具齐全, 操作合理, 工艺规范.		
发现问题:	现场无涂放导电膏.		
处理意见:	现场要求在导线与铜鼻子结合部涂放导电膏.		
备注 (包括处理结果):	无		
承包商:	项目监理机构:		
质检员:	旁站监理人员:		

