

旁站监理记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-TJ-B009-001

日期及气候：2020.06.20 阴 23℃-29℃		施工地点：23#箱变光伏区	
旁站监理的部位或工序：管桩施工			
旁站监理开始时间：2020.06.20 9:00		旁站监理结束时间：2020.06.20 15:00	
施工情况： 1、施工人员、管理人员落实到位上岗经过培训与技术交底； 2、施工人员到达现场，打桩机、工器具准备完毕； 3、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； 4、根据桩基施工图进行桩位测试，并提前进行平面定位与高程复核以及控制点复核。			
监理情况： 1、已对桩基施工图进行桩位、平面定位和高程复核以及控制点进行复核； 2、桩基施工中严格要求以控制管桩垂直度和标高为主，施工生产的误差保证在设计要求的误差范围内； 3、施工中已安排技术人员随时检查。			
发现问题： 部分管桩发生倾斜现象，垂直度不符合要求。			
处理意见： 要求施工单位加强施工工艺，严格控制锤击力度，保证桩身垂直度。			
备注（包括处理结果）：			
项目监理部： 旁站监理人员： <u>何世垣</u> 日 期： <u>2020.06.20</u>			

注：本表由监理单位填写，项目监理单位存一份。