

旁站监理记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-B009-006

日期及气候：2020.06.27 晴 27℃-31℃	施工地点：蒋巷三洞湖施工现场
旁站监理的部位或工序：电缆敷设顶管作业	
旁站监理开始时间：2020.06.27 14:30	旁站监理结束时间：2020.06.29 17:30
施工情况： 1、顶管作业 6 人，施工员 1 人，安全员 1 人； 2、水平定向钻机 1 台，热熔机 1 台； 3、采用江西永通管业 MPP 管材、PE 管材，型号 160×10mm、90×8mm，顶管顶进过程无异常； 4、临时运输道路畅通。	
监理情况： 1、顶管施工前检查施工现场安全情况，无重大安全隐患； 2、检查施工单位人工顶管施工前准备工作； 3、检查管材出场合格证，管材无开裂、破损情况； 4、检查管材密封橡胶圈装置； 5、检查顶管机在导轨上的中心线、坡度和高程符合要求； 6、检查地面及周边构筑物安全情况； 7、顶管顶进过程无异常。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）：	
项目监理部： 旁站监理人员：王士超 日期：2020.06.29	

注：本表由监理单位填写，项目监理单位存两份。

