

旁站监理记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZJH-DQ-B009-016

日期及气候：2020.07.05 晴转多云 27°C-33°C	施工地点：蒋巷三洞湖施工现场
---------------------------------	----------------

旁站监理的部位或工序：5号集电线路电缆中间接头制作连接

旁站监理开始时间：2020.07.05 15:00	旁站监理结束时间：2020.07.05 17:00
---------------------------	---------------------------

施工情况：

- 1、施工现场管理及质检人员，施工负责人，安质员到岗；
- 2、使用的材料、构配件和设备合格；
- 3、按照设计文件和批准的施工方案进行施工；
- 4、施工操作人员的技术水平、操作条件满足工艺操作要求，特种操作人员持证上岗；
- 5、施工环境没有对工程质量产生不利影响；
- 6、已施工部位不存在质量缺陷；
- 7、按照《施工安全技术规程》，安全技术措施执行。

监理情况：

1、电工、操作人员均持证上岗，质检员、安全员及施工队长在现场监督、巡查。2、切割电缆。3、芯线处理。4、套入半导电层。5、清洁半导层。6、在长端尾部套入屏蔽铜网。7、依次套入绝缘材料。8、压接芯线。9、打磨压接头。10、接头上包绕。11、导电管收紧。12、各相分别套入铜网屏蔽。13、绑扎，整形。14、连接地线。15、用黑胶布在外护套交叠处做包缠封口处理，至此，电缆中间头制作结束！
监理旁站中未有影响正常施工，能够严格进行安全、质量监督。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

项目监理部：

旁站监理人员：陈海丽
日期：2020.07.05

注：本表由监理机构填写，项目监理机构存一份。

