

# 旁站监理记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-B009-022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 日期及气候：2020.07.13 晴 28℃-35℃                                                                                                                                                                                                                                                                   | 施工地点：蒋巷三洞湖施工现场            |
| 旁站监理的部位或工序：2号集电线路电缆中间接头制作连接                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| 旁站监理开始时间：2020.07.13 09:00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 旁站监理结束时间：2020.07.13 11:00 |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工现场管理及质检人员，施工负责人，安质员到岗；</li> <li>2、使用的材料、构配件和设备合格；</li> <li>3、按照设计文件和批准的施工方案进行施工；</li> <li>4、施工操作人员的技术水平、操作条件满足工艺操作要求，特种操作人员持证上岗；</li> <li>5、施工环境没有对工程质量产生不利影响；</li> <li>6、已施工部位不存在质量缺陷；</li> <li>7、按照《施工安全技术规程》，安全技术措施执行。</li> </ol> |                           |
| <p>监理情况：</p> <p>1、电工、操作人员均持证上岗，质检员、安全员及施工队长在现场监督、巡查。2、切割电缆。3、芯线处理。4、套入半导体层。5、清洁半导体层。6、在长端尾部套入屏蔽铜网。7、依次套入绝缘材料。8、压接芯线。9、打磨压接头。10、接头上包绕。11、导电管收紧。12、各相分别套入铜网屏蔽。13、绑扎，整形。14、连接地线。15、用黑胶布在外护套交叠处做包缠封口处理，至此，电缆中间头制作结束！</p> <p>监理旁站中未有影响正常施工，能够严格进行安全、质量监督。</p>                                     |                           |
| <p>发现问题：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| <p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| 备注（包括处理结果）：                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| <p>项目监理部：</p> <p style="text-align: right;">旁站监理人员：陈海</p> <p style="text-align: right;">日期：2020.07.13</p>                                                                                                                                                                                    |                           |

注：本表由监理单位填写，项目监理单位存一份。