

旁站监理记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-B009-023

日期及气候：2020.07.14 晴 28℃-35℃	施工地点：蒋巷三洞湖施工现场
旁站监理的部位或工序：1号集电线路电缆中间接头制作连接	
旁站监理开始时间：2020.07.14 08:30	旁站监理结束时间：2020.07.14 10:00
施工情况： 1、施工现场管理及质检人员，施工负责人，安质员到岗； 2、使用的材料、构配件和设备合格； 3、按照设计文件和批准的施工方案进行施工； 4、施工操作人员的技术水平、操作条件满足工艺操作要求，特种操作人员持证上岗； 5、施工环境没有对工程质量产生不利影响； 6、已施工部位不存在质量缺陷； 7、按照《施工安全技术规程》，安全技术措施执行。	
监理情况： 1、电工、操作人员均持证上岗，质检员、安全员及施工队长在现场监督、巡查。2、切割电缆。3、芯线处理。4、套入半导电层。5、清洁半导电层。6、在长端尾部套入屏蔽铜网。7、依次套入绝缘材料。8、压接芯线。9、打磨压接头。10、接头上包绕。11、导电管收紧。12、各相分别套入铜网屏蔽。13、绑扎，整形。14、连接地线。15、用黑胶布在外护套交叠处做包缠封口处理，至此，电缆中间头制作结束！ 监理旁站中未有影响正常施工，能够严格进行安全、质量监督。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）：	
项目监理部： 旁站监理人员：陈海 日期：2020.07.14	

注：本表由监理单位填写，项目监理单位存一份。