

旁站监理记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-B009-035

日期及气候：2020.8.12	晴	28℃-34℃	施工地点：升压站配电室
旁站监理的部位或工序：1#、2#、4#、5#集电线路 35KV 电缆耐压试验			
旁站监理开始时间：2020.8.12	15:00	旁站监理结束时间：2020.8.12	18:30
施工情况： 1、设置临时安全护栏和安全警示标志，完成现场安全防护措施。 2、安全员 1 人、检测试验人员 1 人就位。 3、检测试验设备和工器具准备齐全到位，变频串联谐振试验设备（型号：HDSR-F）1 台、励磁变压器（型号：HDSR-F）2 套、高压绝缘工具 1 套。 4、检测试验单位技术负责人对现场检测试验人员进行技术安全交底，检测试验人员熟悉检测试验程序、方案和操作规程等要求。 5、以上准备工作完成，然后检测试验人员严格按检测试验程序、方案等要求进行操作，如实记录相关试验数据。			
监理情况： 1、检查检测试验单位资质、相关检测试验人员资格证书和检测试验设备合格证书、检定证书，经检查合格有效。 2、检查检测试验单位制定的检测试验程序、方案和操作规程等，经检查切实可行。 3、监督检查检测试验单位技术负责人对现场检测试验人员的技术安全交底情况，已完成交底。 4、检查现场安全防护措施，已设置完成，安全员、检测试验人员已到位。 5、检查检测试验人员和检测试验设备仪器已准备到位。 6、旁站监督相应项目的检测试验过程。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
项目监理部： 旁站监理人员： <u>孔令才</u> 日 期： <u>2020.08.12</u>			

注：本表由监理机构填写，项目监理机构存一份。