

旁站监理记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目
编号：CZZH-DQ-B009-043

日期及气候：2020.09.16 小雨 22℃-26℃		施工地点：蒋巷三洞湖施工现场	
旁站监理的部位或工序：XII#集电线路（101#、102#、103#、104#、105#、106#箱变）送电			
旁站监理开始时间：2020.09.16 11：50		旁站监理结束时间：2020.09.16 14：30	
施工情况： 1、现场安全工作票，技术交底填写规范，齐全，特殊工种持证上岗。 2、现场安全标识清晰，齐全，管理人员到岗到位，现场操作人员，操作正确。 3、现场负责人 2 人，安全负责人 1 人，安全员 2 人，操作技术人员 4 人。 4、每台箱变均采用先送电五分钟，断电十分钟，连续三次的方式进行送电。			
监理情况： 1、检查特殊工种操作人员证件，检查结果，证件齐全有效。 2、现场管理人员及技术人员，满足现场送电要求。 3、每台箱变送电顺序及操作规程，符合规范要求。			
发现问题： 1、个别箱变平台护栏未安装。 2、个别箱变周围，卫生未清理干净。			
处理意见： 1、尽快安装箱变平台护栏。 2、所有箱变周围卫生，必须全部清理干净。			
备注（包括处理结果）：			
项目监理部： 旁站监理人员：张金星 日 期：2020.09.16			

注：本表由监理机构填写，项目监理机构存一份。