

旁站监理记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-TJ-B009-045

日期及气候：2020.09.25 阴 19℃-24℃	施工地点：蒋巷三洞湖施工现场
旁站监理的部位或工序：电缆井基础浇筑	
旁站监理开始时间：2020.09.25 09:30	旁站监理结束时间：2020.09.25 12:00
施工情况： 1、施工人员 5 人，质检员进行施工前技术交底； 2、砼为商品混凝土 c25，人工连续浇筑； 3、安全员到岗检查安全措施落实； 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、设备投入：混凝土泵车、50 震动棒一台及其它小型辅助工具。 6、浇筑顺序及方法：布料→振实→平整→压实→压光→养护； 7、浇筑时，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时，移位。	
监理情况： 1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c25； 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； 3、检查坍落度情况； 4、在混凝土浇筑前，模板已验，浇筑过程中检查模板无变形、无漏浆； 5、浇筑流程符合设计及规范要求；	
发现问题： 基础浇注时，混凝土个别处振捣不到位	
处理意见： 要求加强混凝土振捣力度	
备注（包括处理结果）： 已增加混凝土振捣力度，经检查，达到标准要求	
项目监理部： 旁站监理人员：朱彦名 日期：2020.09.25	

注：本表由监理单位填写，项目监理单位存一份。