


旁站监理记录

工程名称:浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

编号:XCL-B14-09

日期及气候:2020年9月30日	工程地点:浙江启德新材料有限公司厂区内
旁站监理的部位或工序:电缆沟开挖、预埋管及回填	
旁站监理开始时间:8:00	旁站监理结束时间:17:30
施工情况:1、施工方现场管理人员及项目管理人员均已到场; 2、挖掘机1台; 3、DN200 镀锌钢管 60 米、DN150 镀锌钢管 30 米; 4、施工人员 5 人;	
	
监理情况:1、检查现场施工情况。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查现场器械、设备使用情况正常。	
发现问题:预埋管规格不符合标准,未做防腐。	
处理意见:要求整改。	
备 注:	
施工项目部:浙江群朗电力工程有限公司	监理项目部:常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员: _____	旁站监理人员: 
日 期: 年 月 日	日 期:2020年09月30日

注 本表由监理项目部填写,监理项目部存 1 份。