

旁站监理记录表

(商品混凝土浇筑分项工程)

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目 编号: GP02JBM30-03

日期及天气	阴、15-24°	旁站监理开始/结束时间	10.30-13.10
旁站监理部位及工序	开关站一二次预制舱梁、挑檐混凝土浇筑		
施工情况: 1、质检员到岗情况: ☒是 ☐否; 2、机械准备情况: ☒是 ☐否; 3、商品混凝土供应商的资质: ☒是 ☐否; 4、商品混凝土的合格证: ☒是 ☐否; 混凝土的强度等级: C30 混凝土的设计坍落度 (mm): 150±30 混凝土浇筑量 (m³): 20.00 混凝土留置试块组数: /			
监理情况: 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间: ☒是 ☐否; 施工缝的位置应按设计要求和施工方案留设: ☐是 ☐否; 施工缝的处理应按施工技术方案执行: ☐是 ☐否; 后浇带的留设位置应按设计要求和施工技术方案确定: ☐是 ☐否; 后浇带的混凝土浇筑应按设计要求和施工技术方案进行: ☐是 ☐否; 混凝土浇筑过程中主要受力钢筋 (特别是负弯矩钢筋) 不得移位: ☒是 ☐否; 混凝土不得有漏振或过振: ☒是 ☐否;			
发现的问题及处理情况: 挑檐双层双向钢筋未做支撑, 不符合设计要求,			
处理意见: 现场要求施工单位对挑檐板上下层钢筋做支撑 (马凳),			
承包单位名称: 芜湖和诚电力工程有限公司 质检员 (签字): 范斗龙 2020年09月18日		监理单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字): 周国栋 2020年09月18日	



扫描全能王 创建