


旁站监理记录表

(高压电缆敷设)

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目 编号: GFDZJBM30-05

日期及天气	晴、15-23°	旁站监理开始/结束时间	7.00-12.00
旁站监理部位及工序	直埋交流电缆、铺沙、盖砖、土方回填。		
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、监理检查交流电缆、传输光纤铺设情况, 是否符合设计要求。 2、进行安全检查; 警示标识设置、安全围挡、机械人员相关证件及年审报告。 3、要求总包方专职安全员、电气负责人进行旁站并做安全和技术交底。 4、铺沙、盖砖、土方回填。 5、要求部分电缆沟段落进行人工回填(原厂区电缆、水管、光纤交叉处)			
发现的问题: 1、电缆沟铺沙厚度不符合设计要求(100mm), 电缆沟底部现场铺沙厚度仅 10mm 左右。 2、破路电缆沟预埋管两端口未做喇叭口处理, 不符合设计要求。 3、电缆沟土方回填后, 表面不平整, 石块、混凝土块、废旧彩钢瓦皮等。			
问题处理意见: 土方回填过程中发现有石块及废铁器, 要求人工清理, 拉运出厂区。 破路预埋钢管两端口进行做喇叭口处理, 并做保护措施, 以免划伤电缆皮。 3、土方回填后要求人工整平, 进行草坪绿化恢复。			
承包单位名称: 芜湖和诚电力工程有限公司 质检员(签字):  2020 年 10 月 12 日		监理单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员(签字):  2020 年 10 月 12 日	



扫描全能王 创建