

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-AQPZ-20200804

现场工作内容		金沙河面业集团(南和厂区)制粉车间 2#屋顶		
作业地点		制粉车间 2# 		
作业项目 主要危险分析		安全帽, 机械安全隐患, 吊装作业, 物品坠落等。		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	30 名施工人员; 管理人员 2 人, 施工人员到场后, 由现场管理人员进行安全技术交底。		
	平面布置	场地平整。起吊区域周边进行安全警示标识		
	安全措施	工人佩戴安全帽, 各种机械设备和车辆严禁无证人员操作, 吊运作业前, 先检查机械设备、吊具及钢缆是否完好, 各种机械设备应进行了定期检查或保养。		
现场主要问题	无	监理有关措施	要求施工方在吊运作业区域拉警戒线或警示标语, 安排专职人员进行监督吊运。在警戒线和警示标识设置及专职安全警戒人员到位后方可进行吊运作业。	
	整改结果: 无		复验意见: 无	
旁站时间	开始	2020 年 08 月 04 日 15 时 00 分	对应作业	吊装施工开始
	结束	2020 年 08 月 04 日 18 时 30 分		吊装施工结束

旁站监理人员(签名): 薛

作业负责人(签名): 王飞

注 1. 记录由旁站监理人员填写。



扫描全能王 创建