

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业5.99MW及5.98MW分布式光伏发电项目

编 号: JSHJT-PZJL-20201029

日期及天气: 2020年10月29日	施工单位: 上海电力安装第一工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 沙河厂区挂面车间2混凝土屋顶配重块砼浇筑	
旁站监理开始时间: 09:00	旁站监理结束时间: 11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、沙河厂区挂面车间2混凝土屋顶配重块砼浇筑。 2、现场施工人员: 20人, 管理人员: 3人。 3、施工机械: 吊车1辆(冀ER9345), 商砼车1辆(冀ER7444), 震动棒1把, 手推车5辆。 4、图纸要求混凝土强度等级达到C25强度, 现场采用C25强度商品砼, 符合图纸要求。现场在浇筑过程中要求工人对楼面保护好的同时进行浇筑砼, 在模具内混凝土振捣充分, 作业安全进行, 施工过程符合要求。 	
发现的问题及处理情况: 1、个别模具未固定好, 导致配重砼浇筑时爆桩; 已督促施工方整改。	
旁站监理人员(签字):	2020.10.29

注: 本表一式 3 份, 由监理单位留存。



扫描全能王 创建