

旁站监理记录表

工程名称: 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp) 光伏电站项目
编号: JXM9-JL01-PZ001

日期及天气: 2020 年 10 月 13 日 阴	施工地点: 施工现场
旁站监理的部位或工序: 27 号箱逆变基础	
旁站监理开始时间: 13:00	旁站监理结束时间: 16:00
施工情况: 施工人员 4 人, 机动三轮车一辆。混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架无变形, 模板无漏浆、爆模情况发生, 混凝土厚度, 表面平整度满足要求, 施工机具设备完好, 运转正常。	
监理情况: 模板安装验收合格, 钢筋绑扎验收合格, 自拌普通混凝土, 用插入式振捣器, 振捣情况良好, 施工方法、浇筑顺序与施工方案一致。 (附施工图片)	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 许青松 日期: 2020 年 10 月 13 日	



