

旁站监理记录表

工程名称: 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp) 光伏电站项目
 编号: JXM9-JL01-PZ007

日期及天气: 2020 年 10 月 20 日 晴	施工地点: 施工现场
旁站监理的部位或工序: 25 号、26 号箱变基础浇筑, 27 号箱变梁板浇筑	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 17:00
施工情况: 施工人员 4 人, 机动三轮车一辆。先浇筑 25、26 号箱变基础, 再浇筑 27 号箱变梁板。自拌混凝土所需物料充足, 按照实验室配合比拌制, 用振动棒振捣密实。按规定留置混凝土试块。	
监理情况: 模板、钢筋绑扎验收合格, 模板内杂物清理干净, 混凝土塌落度符合要求, 浇筑顺序与施工方案一致。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 许青松 日期: 2020 年 10 月 20 日	



旁站监理记录表 JXM9-JL01-PZ007(附图)

