

旁站监理记录表

工程名称: 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp) 光伏电站项目
 编号: JXM9-JL01-PZ008

日期及天气: 2020 年 10 月 20 日 晴	施工地点: 施工现场
旁站监理的部位或工序: 27 号箱变基础钢筋绑扎浇筑	
旁站监理开始时间: 10:00	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 1、箱变基础浇筑, 施工前、我部对钢筋尺寸进行复核, 符合图纸要求, 隐蔽工程进行拍照留档。 2、对现场进行安全、施工技术交底。 3、现场采用自拌混凝土, 现场施工人数 5 人, 管理人员 2 人, 三轮车一台, 现场使用振动器振捣。	
监理情况: 钢筋绑扎验收合格, 混凝土塌落度符合要求, 振捣情况良好, 浇筑顺序与施工方案一致。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 许青松 日期: 2020 年 10 月 20 日	



扫描全能王 创建

旁站监理记录表 JXM9-JL01-PZ008(附图)

