

## 旁站监理记录表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目  
编号：JXM9-JL01-PZ018

日期及天气：2020 年 11 月 9 日 晴	施工地点：施工现场
旁站监理的部位或工序：31 号箱变梁板浇筑、44、47 号箱变基础条基浇筑	
旁站监理开始时间：7:30	旁站监理结束时间：12:30
施工情况： 现场采用自拌混凝土，现场施工人数 10 人，管理人员 1 人，三轮车 2 台，现场配备振动棒振捣，施工机具设备完好，运转正常。	
监理情况： 模板安装、钢筋绑扎验收合格，混凝土塌落度符合要求，浇筑顺序与施工方案一致，无漏浆、爆模情况发生，表面平整度满足要求，已做混凝土试块。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）	
旁站监理人员：  日期： 年 月 日	

旁站监理记录表 JXM9-JL01-PZ018(附图)



山东星球米山（三期  
30MWp）光伏电站项目  
施工内容：47号箱变基础条基浇筑  
拍摄时间：2020.11.09 09:23  
天气：晴 8℃  
地点：枣庄市·大蔺  
海拔：291.6米

今日水印  
-相机-



山东星球米山（三期  
30MWp）光伏电站项目  
施工内容：47号箱变基础条基浇筑  
拍摄时间：2020.11.09 09:23  
天气：晴 8℃  
地点：枣庄市·新台高速  
海拔：293.0米

今日水印  
-相机-

