


旁站监理记录表

工程名称: 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp) 光伏电站项目
 编号: JXM9-JL01-PZ038

日期及天气: 2021 年 3 月 10 日 晴	施工地点: 施工现场
旁站监理的部位或工序: 52#箱变基础上部梁柱混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 15:40	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 1、施工开始时间 15:30, 结束时间 17:30 2、现场施工人数 6 人, 管理人员 1 人。 3、现场配备振动棒振捣, 施工机具设备完好, 运转正常。 4、当班完成混凝土浇筑施工, 使用 C30 混凝土约 4.5 方。	
监理情况: 1、模板安装、钢筋绑扎验收合格。 2、现场测量混凝土塌落度 205, 浇筑顺序与施工方案一致, 无漏浆、爆模情况发生。 3、3、表面平整度满足要求, 已做混凝土试块。 4、使用混凝土 C30 冬季配合比: 水泥 1, 沙子 1.5, 石子 2.6, 水 0.6. 外加剂 0.03。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员:  日期: 2021 年 3 月 10 日	



旁站监理记录表 JXM9-JL01-PZ038(附图)

