

旁站监理记录表

工程名称: 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目
 编号: JXM9-JL01-PZ036

日期及天气: 2020 年 12 月 11 日 阴	施工地点: 施工现场
旁站监理的部位或工序: 储能基础上部梁柱混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 13:50	旁站监理结束时间: 16:30
施工情况: 施工开始时间 13:00, 结束时间 16:30 现场采用 c30 混凝土, 现场施工人数 7 人, 管理人员 1 人, 现场配备振动棒振捣, 施工机具设备完好, 运转正常。	
监理情况: 1、模板安装、钢筋绑扎验收合格。2、混凝土塌落度 185, 浇筑顺序与施工方案一致, 无漏浆、爆模情况发生。3、表面平整度满足要求, 已做混凝土试块。4、使用混凝土 C30 冬季配合比: 水泥 1, 沙子 1.5, 石子 2.6, 水 0.6, 外加剂 0.03。5、需施工部分全部浇筑完成, 使用混凝土约 28 方。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员:  日期: 2020 年 12 月 11 日	



旁站监理记录表 JXM9-JL01-PZ036(附图)

