

# 安全旁站监理记录表

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-FRZC-PZ-002

|                |                                   |                                                                                                                                     |                    |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 现场工作内容         |                                   | 组件吊装                                                                                                                                |                    |
| 作业地点           |                                   | 新建厂房一                                                                                                                               |                    |
| 作业项目<br>主要危险分析 |                                   | 1、机械伤害<br>2、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                          |                    |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理                              | 1、施工方案已审批, 方案满足施工要求。<br>2、施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证。<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。 |                    |
|                | 平面布置                              | 1、组件周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志。<br>2、组件吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区。<br>3、吊车就位靠路一侧, 支撑平稳。<br>4、施工区域现场布置满足施工安全要求。              |                    |
|                | 安全措施                              | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足施工要求。<br>2、组件吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止因组件的对接处将吊绳卡断。<br>3、吊装过程中组件一端要用溜绳控制方向, 待组件就位稳定后, 作业人员方可开始进入作业点。  |                    |
| 现场主要问题         | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:<br><br>警戒线未设置 |                                                                                                                                     | 监理指令:<br><br>设置警戒线 |
|                | 整改结果:<br><br>已整改                  |                                                                                                                                     | 复查意见:<br><br>已整改   |
| 旁站时间           | 开始                                | 2020年10月17日 8时44分                                                                                                                   | 对应作业               |
|                | 结束                                | 2020年10月19日 15时10分                                                                                                                  |                    |
|                |                                   | 开始前人、机、料、法、环良好。                                                                                                                     |                    |
|                |                                   | 作业完成后“工完、料净、场地清”。                                                                                                                   |                    |

旁站监理人员(签名):

李雷

作业负责人(签名):

刘洪