

旁站监理记录

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号: ZHJL-TJDP-

承包单位	天津滨海新区中德建设工程有限公司		
日期及气候	2020.12.5 阴 -3-4℃	工程地点	大棚2号间标段一
旁站监理的部位或工序: 大棚2号间基础浇筑			
旁站开始时间	2020.12.5 8:30	旁站结束时间	2020.12.5 上午 11:23
施工情况: 1. 现场施工人员6人, 管理入证, 技术人员已到岗. 2. 模板、钢筋已检查完. 3. 安全交底施工前已交代完. 4. 大棚基础混凝土浇筑 ±0.00 试块.			
旁站监理情况: 1. 临场人员全部到位. 2. 混凝土、模板、钢筋已检查. 3. 浇筑过程无任何异常情况.			
发现问题: 部分钢筋间距大, 模板不牢固.			
意见和建议: 现场要求施工时调节钢筋间距并加固模板.			
备注:			
项目监理机构 (盖章): 旁站人员 (签字): 任明 2020 年 12 月 5 日			

注: 本表一式两份, 项目监理机构、承包单位各一份。