

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号: ZHJL-TJDP-PZ-01

日期及天气: 2020 年 11 月 07 日 晴 4~19° C	施工单位: 天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段一大棚 (001 号~010 号) 基础定位放线	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工人员及技术人员就位持证上岗; 2、测量放线前图纸及工程量清单已交底完成; 现场测量定位放线技术交底完成; 3、水准仪、经纬仪等工具齐全; 4、大棚基础边线定位以光伏支架基础管桩为基准, 向南推进 600CM 为大棚边线, 再向南推进 8000CM 为外边线, 另加 3000*4000CM 农具间; 5、监理人员旁站, 并进行复核工作。	
发现的问题及处理情况: 旁站过程中发现个别处定位精度不足, 通知施工单位整改, 确保定位放线的精度, 现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员 (签字): 王学军 2020 年 11 月 07 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL—TJDP—PZ—007

日期及天气：2020 年 11 月 07 日 晴 4~19° C	施工单位：天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序：标段一大棚（001 号~010 号）基础角钢桩施工	
旁站监理开始时间：13:30	旁站监理结束时间：17:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员及管理人员到位，施工人员已完成三级安全教育，特殊岗位持证上岗； 2、图纸技术交底已完成，现场有作业指导书； 3、机械设备就位，人员证件齐全有效； 4、安全员现场指挥，安全交底已完成； 5、大棚基础角钢 800*800*50 长度 1500CM 采用垂直静压施工；	
发现的问题及处理情况： 旁站过程中发现个别处角钢桩垂直度偏差大，通知施工单位整改，现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员（签字）：王强	2020 年 11 月 07 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号: ZHJL-TJDP-PZ-003

日期及天气: 2020 年 11 月 08 日 多云 6~17° C	施工单位: 湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段二大棚 (090 号~099 号) 基础定位放线	
旁站监理开始时间: 8:20	旁站监理结束时间: 10:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工人员及技术人员就位持证上岗; 2、测量放线前图纸及工程量清单已交底完成; 现场测量定位放线技术交底完成; 3、水准仪、经纬仪等工具齐全; 4、大棚基础边线定位以光伏支架基础管桩未基准, 向南推进 600CM 为大棚边线, 再向南推进 8000CM 为外边线, 另加 3000*4000CM 农具间; 5、监理人员旁站, 并进行复核工作。	
发现的问题及处理情况: 旁站过程中发现个别处定位精度不足, 通知施工单位整改, 确保定位放线的精度, 现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员 (签字): 王学芳 2020 年 11 月 08 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目 编号：ZHJL—TJDP—PZ—004

日期及天气：2020 年 11 月 08 日 多云 6~17° C	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：标段二大棚（090 号~099 号）基础角钢桩施工	
旁站监理开始时间：13:20	旁站监理结束时间：17:21
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员及管理人员到位，施工人员已完成三级安全教育，特殊岗位持证上岗； 2、图纸技术交底已完成，现场有作业指导书； 3、机械设备就位，人员证件齐全有效； 4、安全员现场指挥，安全交底已完成； 5、大棚基础角钢 800*800*50 长度 1500CM 采用垂直静压施工；	
发现的问题及处理情况： 旁站过程中发现个别处角钢桩垂直度偏差大，通知施工单位整改，现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员（签字）：  2020 年 11 月 08 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号: ZHJL-TJDP-PZ-005

日期及天气: 2020 年 11 月 09 日 晴 7~17° C	施工单位: 天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段一大棚 (011 号~020 号) 基础定位放线	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工人员及技术人员就位持证上岗; 2、测量放线前图纸及工程量清单已交底完成; 现场测量定位放线技术交底完成; 3、水准仪、经纬仪等工具齐全; 4、大棚基础边线定位以光伏支架基础管桩未基准, 向南推进 600CM 为大棚边线, 再向南推进 8000CM 为外边线, 另加 3000*4000CM 农具间; 5、监理人员旁站, 并进行复核工作。	
发现的问题及处理情况: 旁站过程中发现个别处定位精度不足, 通知施工单位整改, 确保定位放线的精度, 现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员 (签字): 王芳芳 2020 年 11 月 09 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号: ZHJL-TJDP-PZ-Jsb

日期及天气: 2020 年 11 月 09 日 晴 7~17° C	施工单位: 天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段一大棚 (011 号~020 号) 基础角钢桩施工	
旁站监理开始时间: 13:35	旁站监理结束时间: 17:36
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工人员及管理人员到位, 施工人员已完成三级安全教育, 特殊岗位持证上岗; 2、图纸技术交底已完成, 现场有作业指导书; 3、机械设备就位, 人员证件齐全有效; 4、安全员现场指挥, 安全交底已完成; 5、大棚基础角钢 800*800*50 长度 1500CM 采用垂直静压施工;	
发现的问题及处理情况: 旁站过程中发现个别处角钢桩垂直度偏差大, 通知施工单位整改, 现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员 (签字): 王磊 2020 年 11 月 09 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目 编号：ZHJL—TJDP—PZ—007

日期及天气：2020 年 11 月 10 日 晴 6~17° C	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：标段二大棚（100 号~109 号）基础定位放线	
旁站监理开始时间：8:25	旁站监理结束时间：11:33
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员及技术人员就位，持证上岗； 2、水准仪、经纬仪等工具齐全； 3、测量放线前图纸及工程量清单已交底完成；现场测量定位放线技术交底完成； 4、大棚基础边线定位以光伏支架基础管桩未基准，向南推进 600CM 为大棚边线，再向南推进 8000CM 为外边线，另加 3000*4000CM 农具间； 5、监理人员旁站，并进行复核工作。	
发现的问题及处理情况： 旁站过程中发现个别处定位精度不足，通知施工单位整改，确保定位放线的精度，现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员（签字）： <u>王学奎</u> 2020 年 11 月 10 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站 监 理 记 录 表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目 编号：ZHJL—TJDP—PZ—008

日期及天气：2020 年 11 月 10 日 晴 6~17° C	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：标段二大棚（100 号~109 号）基础角钢桩施工	
旁站监理开始时间：13:34	旁站监理结束时间：17:33
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员及管理人员到位，施工人员已完成三级安全教育，特殊岗位持证上岗； 2、图纸技术交底已完成，现场有作业指导书； 3、机械设备就位，人员证件齐全有效； 4、安全员现场指挥，安全交底已完成； 5、大棚基础角钢 800*800*50 长度 1500CM 采用垂直静压施工；	
发现的问题及处理情况： 旁站过程中发现个别处角钢桩垂直度偏差大，通知施工单位整改，现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员（签字）：  2020 年 11 月 10 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL—TJDP—PZ—008

日期及天气：2020 年 11 月 11 日 晴 6~15° C	施工单位：天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序：标段一大棚（021 号~030 号）基础定位放线	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员及技术人员就位持证上岗； 2、水准仪、经纬仪等工具齐全； 3、测量放线前图纸及工程量清单已交底完成；现场测量定位放线技术交底完成； 4、大棚基础边线定位以光伏支架基础管桩未基准，向南推进 600CM 为大棚边线，再向南推进 8000CM 为外边线，另加 3000*4000CM 农具间； 5、监理人员旁站，并进行复核工作。	
发现的问题及处理情况： 旁站过程中发现个别处定位精度不足，通知施工单位整改，确保定位放线的精度，现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员（签字）：  年 月 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号: ZHJL—TJDP—PZ—010

日期及天气: 2020 年 11 月 11 日 晴 6~15° C	施工单位: 天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段一大棚 (021 号~030 号) 基础角钢桩施工	
旁站监理开始时间: 13:30	旁站监理结束时间: 17:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工人员及管理人员到位, 施工人员已完成三级安全教育, 特殊岗位持证上岗; 2、图纸技术交底已完成, 现场有作业指导书; 3、机械设备就位, 人员证件齐全有效; 4、安全员现场指挥, 安全交底已完成; 5、大棚基础角钢 800*800*50 长度 1500CM 采用垂直静压施工;	
发现的问题及处理情况: 旁站过程中发现个别处角钢桩垂直度偏差大, 通知施工单位整改, 现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员 (签字):  2020 年 11 月 11 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号: ZHJL-TJDP-PZ-012

日期及天气: 2020 年 11 月 12 日 晴 8~19° C	施工单位: 湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段二大棚 (110 号~119 号) 基础定位放线	
旁站监理开始时间: 08:06	旁站监理结束时间: 11:03
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工人员 8 人, 技术人员持证上岗; 2、测量放线前图纸及工程量清单已交底完成; 现场测量定位放线技术交底完成; 3、水准仪、经纬仪等工具齐全; 4、大棚基础边线定位以光伏支架基础管桩为基准, 向南推进 600CM 为大棚边线, 再向南推进 8000CM 为外边线, 另加 3000*4000CM 农具间; 5、监理人员旁站, 并进行复核工作。	
发现的问题及处理情况: 旁站过程中发现个别处定位精度不足, 通知施工单位整改, 确保定位放线的精度, 现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员 (签字):  2020 年 11 月 12 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL—TJDP—PZ—013

日期及天气：2020 年 11 月 12 日 晴 8~19° C	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：标段二大棚（110 号~119 号）基础角钢桩施工	
旁站监理开始时间：14:06	旁站监理结束时间：17:03
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员及管理人员到位，施工人员已完成三级安全教育，特殊岗位持证上岗； 2、图纸技术交底已完成，现场有作业指导书； 3、机械设备就位，人员证件齐全有效； 4、安全员现场指挥，安全交底已完成； 5、大棚基础角钢 800*800*50 长度 1500CM 采用垂直静压施工	
发现的问题及处理情况： 旁站过程中发现个别处角钢桩垂直度偏差大，通知施工单位整改，现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员（签字）： 王学军 2020 年 11 月 12 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号: ZHJL-TJDP-PZ-014

日期及天气: 2020 年 11 月 13 日 晴 4~16° C	施工单位: 天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段一大棚 (031 号~040 号) 基础定位放线	
旁站监理开始时间: 8:14	旁站监理结束时间: 11:23
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工人员及技术人员就位持证上岗; 2、测量放线前图纸及工程量清单已交底完成; 现场测量定位放线技术交底完成; 3、水准仪、经纬仪等工具齐全; 4、大棚基础边线定位以光伏支架基础管桩未基准, 向南推进 600CM 为大棚边线, 再向南推进 8000CM 为外边线, 另加 3000*4000CM 农具间; 5、监理人员旁站, 并进行复核工作。	
发现的问题及处理情况: 旁站过程中发现个别处定位精度不足, 通知施工单位整改, 确保定位放线的精度, 现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员 (签字):  2020 年 11 月 13 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL—TJDP—PZ—015

日期及天气：2020 年 11 月 13 日 晴 4~16° C	施工单位：天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序：标段一大棚（031 号~040 号）基础角钢桩施工	
旁站监理开始时间：13:14	旁站监理结束时间：17:23
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员及管理人员到位，施工人员已完成三级安全教育，特殊岗位持证上岗； 2、图纸技术交底已完成，现场有作业指导书； 3、机械设备就位，人员证件齐全有效； 4、安全员现场指挥，安全交底已完成； 5、大棚基础角钢 800*800*50 长度 1500CM 采用垂直静压施工；	
发现的问题及处理情况： 旁站过程中发现个别处角钢桩垂直度偏差大，通知施工单位整改，现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员（签字）：  2020 年 11 月 13 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL—TJDP—PZ—016

日期及天气：2020 年 11 月 14 日 晴 4~17° C	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：标段二大棚（120 号~129 号）基础定位放线	
旁站监理开始时间：08:14	旁站监理结束时间：11:17
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员 8 人，技术人员持证上岗； 2、测量放线前图纸及工程量清单已交底完成；现场测量定位放线技术交底完成； 3、水准仪、经纬仪等工具齐全； 4、大棚基础边线定位以光伏支架基础管桩未基准，向南推进 600CM 为大棚边线，再向南推进 8000CM 为外边线，另加 3000*4000CM 农具间； 5、监理人员旁站，并进行复核工作。	
发现的问题及处理情况： 旁站过程中发现个别处定位精度不足，通知施工单位整改，确保定位放线的精度，现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员（签字）：  2020 年 11 月 14 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL—TJDP—PZ—017

日期及天气：2020年11月14日 晴 4~17°C	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：标段二大棚（120号~129号）基础角钢桩施工	
旁站监理开始时间：13:14	旁站监理结束时间：17:28
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员及管理人员到位，施工人员已完成三级安全教育，特殊岗位持证上岗； 2、图纸技术交底已完成，现场有作业指导书； 3、机械设备就位，人员证件齐全有效； 4、安全员现场指挥，安全交底已完成； 5、大棚基础角钢 800*800*50 长度 1500CM 采用垂直静压施工；	
发现的问题及处理情况： 旁站过程中发现个别处角钢桩垂直度偏差大，通知施工单位整改，现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员（签字）：  2020年 11月14日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目 编号: ZHJL-TJDP-PZ-018

日期及天气: 2020 年 11 月 15 日 晴 4~16° C	施工单位: 天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段一大棚 (041 号~050 号) 基础定位放线	
旁站监理开始时间: 8:09	旁站监理结束时间: 11:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工人员及技术人员就位持证上岗; 2、测量放线前图纸及工程量清单已交底完成; 现场测量定位放线技术交底完成; 3、水准仪、经纬仪等工具齐全; 4、大棚基础边线定位以光伏支架基础管桩为基准, 向南推进 600CM 为大棚边线, 再向南推进 8000CM 为外边线, 另加 3000*4000CM 农具间; 5、监理人员旁站, 并进行复核工作。	
发现的问题及处理情况: 旁站过程中发现个别处定位精度不足, 通知施工单位整改, 确保定位放线的精度, 现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员 (签字):  2020 年 11 月 15 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号: ZHJL-TJDP-PZ-019

日期及天气: 2020 年 11 月 15 日 晴 4~16° C	施工单位: 天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段一大棚 (041 号~050 号) 基础角钢桩施工	
旁站监理开始时间: 13:09	旁站监理结束时间: 17:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工人员及管理人员到位, 施工人员已完成三级安全教育, 特殊岗位持证上岗; 2、图纸技术交底已完成, 现场有作业指导书; 3、机械设备就位, 人员证件齐全有效; 4、安全员现场指挥, 安全交底已完成; 5、大棚基础角钢 800*800*50 长度 1500CM 采用垂直静压施工;	
发现的问题及处理情况: 旁站过程中发现个别处角钢桩垂直度偏差大, 通知施工单位整改, 现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员 (签字): 毛登 2020 年 11 月 15 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL—TJDP—PZ—020

日期及天气：2020 年 11 月 16 日 晴 4~17° C	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：标段二大棚（130 号~139 号）基础定位放线	
旁站监理开始时间：08:16	旁站监理结束时间：11:23
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员 5 人，技术人员持证上岗； 2、水准仪、经纬仪等工具齐全； 3、测量放线前图纸及工程量清单已交底完成；现场测量定位放线技术交底完成； 4、大棚基础边线定位以光伏支架基础管桩未基准，向南推进 600CM 为大棚边线，再向南推进 8000CM 为外边线，另加 3000*4000CM 农具间； 5、监理人员旁站，并进行复核工作。	
发现的问题及处理情况： 旁站过程中发现个别处定位精度不足，通知施工单位整改，确保定位放线的精度，现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员（签字）： 毛芳 2020 年 11 月 16 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL-TJDP-PZ-021

日期及天气：2020年11月16日 晴 4~17° C	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：标段二大棚（130号~139号）基础角钢桩施工	
旁站监理开始时间：13:16	旁站监理结束时间：17:23
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员及管理人员到位，施工人员已完成三级安全教育，特殊岗位持证上岗； 2、图纸技术交底已完成，现场有作业指导书； 3、机械设备就位，人员证件齐全有效； 4、安全员现场指挥，安全交底已完成； 5、大棚基础角钢 800*800*50 长度 1500CM 采用垂直静压施工；	
发现的问题及处理情况： 旁站过程中发现个别处角钢桩垂直度偏差大，通知施工单位整改，现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员（签字）：  2020年11月6日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目 编号：ZHJL-TJDP-PZ-022

日期及天气：2020年11月17日 多云 9~12° C	施工单位：天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序：标段一大棚（051号~060号）基础定位放线	
旁站监理开始时间：8:19	旁站监理结束时间：11:08
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员及技术人员就位持证上岗； 2、测量放线前图纸及工程量清单已交底完成；现场测量定位放线技术交底完成； 3、水准仪、经纬仪等工具齐全； 4、大棚基础边线定位以光伏支架基础管桩未基准，向南推进 600CM 为大棚边线，再向南推进 8000CM 为外边线，另加 3000*4000CM 农具间； 5、监理人员旁站，并进行复核工作。	
发现的问题及处理情况： 旁站过程中发现个别处定位精度不足，通知施工单位整改，确保定位放线的精度，现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员（签字）： 王学军 2020 年 11 月 17 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目 编号: ZHJL-TJDP-PZ-023

日期及天气: 2020 年 11 月 17 日 多云 9~12° C	施工单位: 天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段一大棚 (051 号~060 号) 基础角钢桩施工	
旁站监理开始时间: 13:19	旁站监理结束时间: 17:08
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工人员及管理人员到位, 施工人员已完成三级安全教育, 特殊岗位持证上岗; 2、图纸技术交底已完成, 现场有作业指导书; 3、机械设备就位, 人员证件齐全有效; 4、安全员现场指挥, 安全交底已完成; 5、大棚基础角钢 800*800*50 长度 1500CM 采用垂直静压施工;	
发现的问题及处理情况: 旁站过程中发现个别处角钢桩垂直度偏差大, 通知施工单位整改, 现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员 (签字): <u>张岩</u> 2020 年 11 月 17 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号: ZHJL-TJDP-PZ-0249

日期及天气: 2020 年 11 月 19 日 多云 1~8° C	施工单位: 天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段一大棚 (061 号~070 号) 基础定位放线	
旁站监理开始时间: 8:27	旁站监理结束时间: 11:19
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工人员及技术人员就位持证上岗; 2、测量放线前图纸及工程量清单已交底完成; 现场测量定位放线技术交底完成; 3、水准仪、经纬仪等工具齐全; 4、大棚基础边线定位以光伏支架基础管桩未基准, 向南推进 600CM 为大棚边线, 再向南推进 8000CM 为外边线, 另加 3000*4000CM 农具间; 5、监理人员旁站, 并进行复核工作。	
发现的问题及处理情况: 旁站过程中发现个别处定位精度不足, 通知施工单位整改, 确保定位放线的精度, 现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员 (签字): <u>毛学云</u> <u>2020</u> 年 11 月 19 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目 编号: ZHJL-TJDP-PZ-025

日期及天气: 2020 年 11 月 19 日 多云 1~8° C	施工单位: 天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段一大棚 (061 号~070 号) 基础角钢桩施工	
旁站监理开始时间: 13:27	旁站监理结束时间: 17:19
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工人员及管理人员到位, 施工人员已完成三级安全教育, 特殊岗位持证上岗; 2、图纸技术交底已完成, 现场有作业指导书; 3、机械设备就位, 人员证件齐全有效; 4、安全员现场指挥, 安全交底已完成; 5、大棚基础角钢 800*800*50 长度 1500CM 采用垂直静压施工;	
发现的问题及处理情况: 旁站过程中发现个别处角钢桩垂直度偏差大, 通知施工单位整改, 现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员 (签字):  2020 年 11 月 19 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL—TJDP—PZ—026

日期及天气：2020 年 11 月 20 日 多云 4~7° C	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：标段二大棚（140 号~149 号）基础定位放线	
旁站监理开始时间：08:19	旁站监理结束时间：11:21
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员 5 人，技术人员持证上岗； 2、水准仪、经纬仪等工具齐全； 3、测量放线前图纸及工程量清单已交底完成；现场测量定位放线技术交底完成； 4、大棚基础边线定位以光伏支架基础管桩未基准，向南推进 600CM 为大棚边线，再向南推进 8000CM 为外边线，另加 3000*4000CM 农具间； 5、监理人员旁站，并进行复核工作。	
发现的问题及处理情况： 旁站过程中发现个别处定位精度不足，通知施工单位整改，确保定位放线的精度，现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员（签字）： 	2020 年 11 月 20 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL—TJDP—PZ—27

日期及天气：2020 年 11 月 20 日 多云 4~7° C	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：标段二大棚（140 号~149 号）基础角钢桩施工	
旁站监理开始时间：13:19	旁站监理结束时间：17:21
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员及管理人员到位，施工人员已完成三级安全教育，特殊岗位持证上岗； 2、图纸技术交底已完成，现场有作业指导书； 3、机械设备就位，人员证件齐全有效； 4、安全员现场指挥，安全交底已完成； 5、大棚基础角钢 800*800*50 长度 1500CM 采用垂直静压施工；	
发现的问题及处理情况： 旁站过程中发现个别处角钢桩垂直度偏差大，通知施工单位整改，现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员（签字）：  2020 年 11 月 20 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL—TJDP—PZ—028

日期及天气：2020 年 11 月 22 日 晴 -2~5° C	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：标段二大棚（150 号~159 号）基础定位放线	
旁站监理开始时间：08:08	旁站监理结束时间：11:17
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员 6 人，技术人员持证上岗； 2、水准仪、经纬仪等工具齐全； 3、测量放线前图纸及工程量清单已交底完成；现场测量定位放线技术交底完成； 4、大棚基础边线定位以光伏支架基础管桩未基准，向南推进 600CM 为大棚边线，再向南推进 8000CM 为外边线，另加 3000*4000CM 农具间； 5、监理人员旁站，并进行复核工作。	
发现的问题及处理情况： 旁站过程中发现个别处定位精度不足，通知施工单位整改，确保定位放线的精度，现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员（签字）： 	2020 年 11 月 22 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号: ZHJL-TJDP-PZ-028

日期及天气: 2020 年 11 月 22 日 晴 -2~5° C	施工单位: 湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段二大棚 (150 号~159 号) 基础角钢桩施工	
旁站监理开始时间: 13:08	旁站监理结束时间: 17:18
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工人员及管理人员到位, 施工人员已完成三级安全教育, 特殊岗位持证上岗; 2、图纸技术交底已完成, 现场有作业指导书; 3、机械设备就位, 人员证件齐全有效; 4、安全员现场指挥, 安全交底已完成; 5、大棚基础角钢 800*800*50 长度 1500CM 采用垂直静压施工;	
发现的问题及处理情况: 旁站过程中发现个别处角钢桩垂直度偏差大, 通知施工单位整改, 现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员 (签字): 毛登孝 2020 年 11 月 22 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。