

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目 编号: ZHJL—TJDP—PZ—020

日期及天气: 2020年11月23日 晴 2~7°C	施工单位: 天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段一大棚 (071号~080号) 基础定位放线	
旁站监理开始时间: 8:24	旁站监理结束时间: 11:13
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工人员及技术人员就位持证上岗; 2、测量放线前图纸及工程量清单已交底完成; 现场测量定位放线技术交底完成; 3、水准仪、经纬仪等工具齐全; 4、大棚基础边线定位以光伏支架基础管桩未基准, 向南推进 600CM 为大棚边线, 再向南推进 8000CM 为外边线, 另加 3000*4000CM 农具间; 5、监理人员旁站, 并进行复核工作。	
发现的问题及处理情况: 旁站过程中发现个别处定位精度不足, 通知施工单位整改, 确保定位放线的精度, 现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员 (签字):  2020年11月23日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目 编号: ZHJL-TJDP-PZ-031

日期及天气: 2020年11月23日 晴 2~7°C	施工单位: 天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段一大棚(071号~080号)基础角钢桩施工	
旁站监理开始时间: 13:24	旁站监理结束时间: 17:13
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工人员及管理人员到位,施工人员已完成三级安全教育,特殊岗位持证上岗; 2、图纸技术交底已完成,现场有作业指导书; 3、机械设备就位,人员证件齐全有效; 4、安全员现场指挥,安全交底已完成; 5、大棚基础角钢 800*800*50 长度 1500CM 采用垂直静压施工;	
发现的问题及处理情况: 旁站过程中发现个别处角钢桩垂直度偏差大,通知施工单位整改,现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员(签字): 2020年11月23日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份,监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL—TJDP—PZ—032

日期及天气：2020 年 11 月 24 日 晴 0~8° C	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：标段二大棚（160 号~169 号）基础定位放线	
旁站监理开始时间：08:09	旁站监理结束时间：11:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员 5 人，技术人员持证上岗； 2、水准仪、经纬仪等工具齐全； 3、测量放线前图纸及工程量清单已交底完成；现场测量定位放线技术交底完成； 4、大棚基础边线定位以光伏支架基础管桩未基准，向南推进 600CM 为大棚边线，再向南推进 8000CM 为外边线，另加 3000*4000CM 农具间； 5、监理人员旁站，并进行复核工作。	
发现的问题及处理情况： 旁站过程中发现个别处定位精度不足，通知施工单位整改，确保定位放线的精度，现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员（签字）：王浩	2020 年 11 月 24 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号: ZHJL—TJDP—PZ—033

日期及天气: 2020 年 11 月 24 日 晴 0~8° C	施工单位: 湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段二大棚 (160 号~169 号) 基础角钢桩施工	
旁站监理开始时间: 14:09	旁站监理结束时间: 17:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
1、施工人员及管理人员到位, 施工人员已完成三级安全教育, 特殊岗位持证上岗; 2、图纸技术交底已完成, 现场有作业指导书; 3、机械设备就位, 人员证件齐全有效; 4、安全员现场指挥, 安全交底已完成; 5、大棚基础角钢 800*800*50 长度 1500CM 采用垂直静压施工;	
发现的问题及处理情况:	
旁站过程中发现个别处角钢桩垂直度偏差大, 通知施工单位整改, 现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员 (签字):	2021 年 11 月 24 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号: ZHJL—TJDP—PZ—034

日期及天气: 2020年11月25日 晴 3~8°C	施工单位: 天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段一大棚 (081号~089号) 基础定位放线	
旁站监理开始时间: 8:22	旁站监理结束时间: 11:16
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工人员及技术人员就位持证上岗; 2、测量放线前图纸及工程量清单已交底完成; 现场测量定位放线技术交底完成; 3、水准仪、经纬仪等工具齐全; 4、大棚基础边线定位以光伏支架基础管桩未基准, 向南推进 600CM 为大棚边线, 再向南推进 8000CM 为外边线, 另加 3000*4000CM 农具间; 5、监理人员旁站, 并进行复核工作。	
发现的问题及处理情况: 旁站过程中发现个别处定位精度不足, 通知施工单位整改, 确保定位放线的精度, 现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员 (签字): 王学芳	2020年11月25日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL—TJDP—PZ—035

日期及天气：2020年11月25日 晴 3~8°C	施工单位：天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序：标段一大棚（081号~089号）基础角钢桩施工	
旁站监理开始时间：13:22	旁站监理结束时间：17:16
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员及管理人员到位，施工人员已完成三级安全教育，特殊岗位持证上岗； 2、图纸技术交底已完成，现场有作业指导书； 3、机械设备就位，人员证件齐全有效； 4、安全员现场指挥，安全交底已完成； 5、大棚基础角钢 800*800*50 长度 1500CM 采用垂直静压施工；	
发现的问题及处理情况： 旁站过程中发现个别处角钢桩垂直度偏差大，通知施工单位整改，现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员（签字）：  2020年11月25日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL-TJDP-PZ-036

日期及天气：2020 年 11 月 26 日 阴 1~5° C	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：标段二大棚（170 号~177 号）基础定位放线	
旁站监理开始时间：08:10	旁站监理结束时间：11:29
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员 5 人，技术人员持证上岗； 2、水准仪、经纬仪等工具齐全； 3、测量放线前图纸及工程量清单已交底完成；现场测量定位放线技术交底完成； 4、大棚基础边线定位以光伏支架基础管桩未基准，向南推进 600CM 为大棚边线，再向南推进 8000CM 为外边线，另加 3000*4000CM 农具间； 5、监理人员旁站，并进行复核工作。	
发现的问题及处理情况： 旁站过程中发现个别处定位精度不足，通知施工单位整改，确保定位放线的精度，现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员（签字）： 	2020 年 11 月 26 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL-TJDP-PZ-037

日期及天气：2020 年 11 月 26 日 阴 1~5° C	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：标段二大棚（170 号~177 号）基础角钢桩施工	
旁站监理开始时间：13:10	旁站监理结束时间：17:29
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员及管理人员到位，施工人员已完成三级安全教育，特殊岗位持证上岗； 2、图纸技术交底已完成，现场有作业指导书； 3、机械设备就位，人员证件齐全有效； 4、安全员现场指挥，安全交底已完成； 5、大棚基础角钢 800*800*50 长度 1500CM 采用垂直静压施工；	
发现的问题及处理情况： 旁站过程中发现个别处角钢桩垂直度偏差大，通知施工单位整改，现场已完成整改符合相关要求。	
旁站监理人员（签字）：  2020 年 11 月 26 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目 编号: ZHJL—TJDP—PZ—038

日期及天气: 2020 年 12 月 01 晴-3~3°	施工单位: 天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段一 001 号~010 号大棚农具间基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9:30	旁站监理结束时间: 11:23
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、现场施工人员 7 人, 管理人员、技术人员已到位; 2、钢筋模板已检查完成; 3、安全员施工前已完成安全交底; 4、大棚基础采用 C25 混凝土浇筑, 连续浇筑, 留试块一组; 5、监理人员全程旁站, 浇筑过程无异常;	
发现的问题及处理情况: 浇筑前检查钢筋模板, 发现钢筋间距过大, 模板不牢靠, 现场要求施工单位调节钢筋间距并加固模板, 浇筑前已完成整改。	
旁站监理人员 (签字): 2020 年 12 月 01 日	

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。


2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

程名称：天津大港一期农业科技大棚项目


编号：ZHJL—TJDP—PZ—038

日期及天气：2020年12月04日 晴-3~7°C	施工单位：天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序：标段一 011 号~020 号大棚农具间基础浇筑	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：11:25
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、现场施工人员 7 人，管理人员、技术人员已到位； 2、钢筋模板已检查完成； 3、安全员施工前已完成安全交底； 4、大棚基础采用 C25 混凝土浇筑，连续浇筑，留试块一组； 5、监理人员全程旁站，浇筑过程无异常；	
发现的问题及处理情况： 浇筑前检查模板，发现模板不牢靠，现场要求施工单位加固模板，浇筑前已完成整改。	
旁站监理人员（签字）： 	2020年12月04日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目 编号: ZHJL-TJDP-PZ-040

日期及天气: 2020 年 12 月 05 日 晴 -3~4° C	施工单位: 天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段一 021 号~030 号大棚农具间基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8:55	旁站监理结束时间: 11:50
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、现场施工人员 7 人, 管理人员、技术人员已到位; 2、钢筋模板已检查完成; 3、安全员施工前已完成安全交底; 4、大棚基础采用 C25 混凝土浇筑, 连续浇筑, 留试块一组; 5、监理人员全程旁站, 浇筑过程无异常;	
发现的问题及处理情况: 浇筑时发现混凝土振捣不均匀, 现场要求施工单位按要求施工, 加强管理。	
旁站监理人员 (签字):  2020 年 12 月 05 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表


工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目 编号: ZHJL-TJDP-PZ-061

日期及天气: 2020 年 12 月 6 日 晴 -3~7° C	施工单位: 天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段一 031 号~040 号大棚农具间基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8:27	旁站监理结束时间: 12:33
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、现场施工人员 7 人, 管理人员、技术人员已到位; 2、钢筋模板已检查完成; 3、安全员施工前已完成安全交底; 4、大棚基础采用 C25 混凝土浇筑, 连续浇筑, 留试块一组; 5、监理人员全程旁站, 浇筑过程无异常;	
发现的问题及处理情况: 浇筑过程中发现个别施工人员未佩戴安全帽, 现场要求施工人员立即佩戴	
旁站监理人员 (签字):  2020 年 12 月 06 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目 编号：ZHJL-TJDP-PZ-042

日期及天气：2020 年 12 月 08 日 二 晴 -3~1° C	施工单位：天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序：标段一 041 号~050 号大棚农具间基础浇筑	
旁站监理开始时间：8:26	旁站监理结束时间：12:08
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、现场施工人员 7 人，管理人员、技术人员已到位； 2、钢筋模板已检查完成； 3、安全员施工前已完成安全交底； 4、大棚基础采用 C25 混凝土浇筑，连续浇筑，留试块一组； 5、监理人员全程旁站，浇筑过程无异常；	
发现的问题及处理情况： 浇筑前检查模板发现模板不牢靠，现场要求施工单位加固模板，浇筑前已完成整改。	
旁站监理人员（签字）：  2020 年 12 月 8 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目 编号：ZHJL—TJDP—PZ—063

日期及天气：2020 年 12 月 08 二 多云 -3~1° C	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：标段二 110 号~119 号大棚农具间基础浇筑	
旁站监理开始时间：9:30	旁站监理结束时间：11:16
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、现场施工人员 6 人，管理人员、技术人员已到位； 2、钢筋模板已检查完成； 3、安全员施工前已完成安全交底； 4、大棚基础采用 C25 混凝土浇筑，连续浇筑，留试块一组； 5、监理人员全程旁站，浇筑过程无异常；	
发现的问题及处理情况： 浇筑时局部振捣不均匀，现场要求施工单位规范施工。	
旁站监理人员（签字）： 王强 2020 年 12 月 08 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表


工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目 编号: ZHJL-TJDP-PZ-044

日期及天气: 2020年12月09日 三 晴 -5~4° C	施工单位: 天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段一 051号~060号大棚农具间基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8:42	旁站监理结束时间: 11:38
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、现场施工人员6人, 管理人员、技术人员已到位; 2、钢筋模板已检查完成; 3、安全员施工前已完成安全交底; 4、大棚基础采用C25混凝土浇筑, 连续浇筑, 留试块一组; 5、监理人员全程旁站, 浇筑过程无异常;	
发现的问题及处理情况: 浇筑前检查钢筋模板, 发现钢筋间距过大, 模板不牢靠, 现场要求施工单位调节钢筋间距并加固模板, 浇筑前已完成整改。	
旁站监理人员 (签字): <i>ZHJL</i> 2020年 12月09日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目 编号：ZHJL-TJDP-PZ-045

日期及天气：2020 年 12 月 09 三 晴 -5~4° C	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：标段二 100 号~109 号大棚农具间基础浇筑	
旁站监理开始时间：9:30	旁站监理结束时间：11:40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、现场施工人员 6 人，管理人员、技术人员已到位； 2、钢筋模板已检查完成； 3、安全员施工前已完成安全交底； 4、大棚基础采用 C25 混凝土浇筑，连续浇筑，留试块一组； 5、监理人员全程旁站，浇筑过程无异常；	
发现的问题及处理情况： 浇筑前检查钢筋模板，发现模板内有杂物，现场要求施工单位清理，浇筑前已整改完成。	
旁站监理人员（签字）：  2020 年 12 月 09 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写，监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作，但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目 编号: ZHJL—TJDP—PZ—046

日期及天气: 2020 年 12 月 10 日 四 晴 -3~5° C	施工单位: 天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段一 061 号~070 号大棚农具间基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8:34	旁站监理结束时间: 11:27
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、现场施工人员 6 人, 管理人员、技术人员已到位; 2、钢筋模板已检查完成; 3、安全员施工前已完成安全交底; 4、大棚基础采用 C25 混凝土浇筑, 连续浇筑, 留试块一组; 5、监理人员全程旁站, 浇筑过程无异常;	
发现的问题及处理情况: 浇筑前检查钢筋发现钢筋间距过大, 现场要求施工单位调节钢筋间距, 浇筑前已完成整改。	
旁站监理人员 (签字):  2020 年 12 月 10 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目 编号: ZHJL—TJDP—PZ—047

日期及天气: 2020年12月11日 晴-3~6°C	施工单位: 湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段二 150号~159号大棚农具间基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9:34	旁站监理结束时间: 11:28
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、现场施工人员 6 人, 管理人员、技术人员已到位; 2、钢筋模板已检查完成; 3、安全员施工前已完成安全交底; 4、大棚基础采用 C25 混凝土浇筑, 连续浇筑, 留试块一组; 5、监理人员全程旁站, 浇筑过程无异常;	
发现的问题及处理情况: 浇筑前检查钢筋模板, 发现钢筋间距过大, 模板不牢靠, 现场要求施工单位调节钢筋间距并加固模板, 浇筑前已完成整改。	
旁站监理人员 (签字):  2020年12月11日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目 编号: ZHJL—TJDP—PZ—048

日期及天气: 2020年12月11日 晴-3~6°C	施工单位: 湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段二 090号~099号大棚农具间基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9:30	旁站监理结束时间: 11:23
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、现场施工人员 6 人, 管理人员、技术人员已到位; 2、钢筋模板已检查完成; 3、安全员施工前已完成安全交底; 4、大棚基础采用 C25 混凝土浇筑, 连续浇筑, 留试块一组; 5、监理人员全程旁站, 浇筑过程无异常;	
发现的问题及处理情况: 浇筑前检查钢筋模板, 发现钢筋间距过大, 模板不牢靠, 现场要求施工单位调节钢筋间距并加固模板, 浇筑前已完成整改。	
旁站监理人员 (签字):  2020年 12月 11 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表


工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目 编号: ZHJL—TJDP—PZ—048

日期及天气: 2020 年 12 月 12 日 六 晴 -3~3° C	施工单位: 天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段一 071 号~080 号大棚农具间基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8:27	旁站监理结束时间: 11:59
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、现场施工人员 7 人, 管理人员、技术人员已到位; 2、钢筋模板已检查完成; 3、安全员施工前已完成安全交底; 4、大棚基础采用 C25 混凝土浇筑, 连续浇筑, 留试块一组; 5、监理人员全程旁站, 浇筑过程无异常;	
发现的问题及处理情况: 浇筑前检查钢筋模板, 发现钢筋间距过大, 模板不牢靠, 现场要求施工单位调节钢筋间距并加固模板, 浇筑前已完成整改。	
旁站监理人员 (签字): 孙明 2020 年 12 月 12 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目 编号：ZHJL—TJDP—PZ—050

日期及天气：2020年12月12日 晴-4~2°C	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：标段二 120 号~129 号大棚农具间基础浇筑	
旁站监理开始时间：9:30	旁站监理结束时间：11:23
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、现场施工人员 6 人，管理人员、技术人员已到位； 2、钢筋模板已检查完成； 3、安全员施工前已完成安全交底； 4、大棚基础采用 C25 混凝土浇筑，连续浇筑，留试块一组； 5、监理人员全程旁站，浇筑过程无异常；	
发现的问题及处理情况： 个别施工人员未佩戴安全帽，现场要求立即佩戴，并对施工人员进行批评教育。	
旁站监理人员（签字）：  2020年12月12日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目 编号：ZHJL—TJDP—PZ—051

日期及天气：2020年12月13日 晴-3~6°C	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：标段二 130 号~139 号大棚农具间基础浇筑	
旁站监理开始时间：9:30	旁站监理结束时间：12:23
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、现场施工人员 6 人，管理人员、技术人员已到位； 2、钢筋模板已检查完成； 3、安全员施工前已完成安全交底； 4、大棚基础采用 C25 混凝土浇筑，连续浇筑，留试块一组； 5、监理人员全程旁站，浇筑过程无异常；	
发现的问题及处理情况： 浇筑前检查钢筋模板，发现钢筋间距过大，现场要求施工单位调节钢筋间距，浇筑前已完成整改。	
旁站监理人员（签字）：  2020年12月13日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号: ZHJL-TJDP-PZ-002

日期及天气: 2020 年 12 月 13 日 日 晴 -1~-7° C	施工单位: 天津滨海中塘建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 标段一 081 号~089 号大棚农具间基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9:43	旁站监理结束时间: 11:50
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、现场施工人员 7 人, 管理人员、技术人员已到位; 2、钢筋模板已检查完成; 3、安全员施工前已完成安全交底; 4、大棚基础采用 C25 混凝土浇筑, 连续浇筑, 留试块一组; 5、监理人员全程旁站, 浇筑过程无异常;	
发现的问题及处理情况: 浇筑前检查模板时发现模板中杂物过多, 现场要求施工单位清理杂物, 浇筑前已完成整改。	
旁站监理人员 (签字):  2020 年 12 月 13 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目 编号: ZHJL-TJDP-PZ-003

日期及天气:2020年12月14一 晴-9~1° C	施工单位:湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序:标段二 140 号~149 号大棚农具间基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9:30	旁站监理结束时间: 12:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、现场施工人员 6 人, 管理人员、技术人员已到位; 2、钢筋模板已检查完成; 3、安全员施工前已完成安全交底; 4、大棚基础采用 C25 混凝土浇筑, 连续浇筑, 留试块一组; 5、监理人员全程旁站, 浇筑过程无异常;	
发现的问题及处理情况: 浇筑前检查模板时, 发现模板不牢靠, 现场要求施工单位加固模板, 浇筑前已完成整改。	
旁站监理人员 (签字):	2020年12月14 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目 编号：ZHJL—TJDP—PZ—054

日期及天气：2020 年 12 月 16 日 晴 -3~6° C	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：标段二 160 号~169 号大棚农具间基础浇筑	
旁站监理开始时间：9:30	旁站监理结束时间：15:18
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、现场施工人员 6 人，管理人员、技术人员已到位； 2、钢筋模板已检查完成； 3、安全员施工前已完成安全交底； 4、大棚基础采用 C25 混凝土浇筑，连续浇筑，留试块一组； 5、监理人员全程旁站，浇筑过程无异常；	
发现的问题及处理情况： 浇筑前检查钢筋模板，发现钢筋间距过大，模板不牢靠，现场要求施工单位调节钢筋间距并加固模板，浇筑前已完成整改。	
旁站监理人员（签字）：  2020 年 12 月 16 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目 编号：ZHJL—TJDP—PZ—055

日期及天气：2020年12月17日 晴-4~4°C	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：标段二 170 号~177 号大棚农具间基础浇筑	
旁站监理开始时间：8:50	旁站监理结束时间：11:40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、现场施工人员 6 人，管理人员、技术人员已到位； 2、钢筋模板已检查完成； 3、安全员施工前已完成安全交底； 4、大棚基础采用 C25 混凝土浇筑，连续浇筑，留试块一组； 5、监理人员全程旁站，浇筑过程无异常；	
发现的问题及处理情况： 浇筑前检查钢筋模板，发现模板内杂物过多，现场要求施工单位清理杂物，浇筑前已完成整改。	
旁站监理人员（签字）： 	2020 年 12 月 17 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。