

旁站监理记录表

工程名称：滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-HXYD-PZ-002

日期：2020年 10月 16日 天气：晴 6-18℃	施工单位：苏华建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：箱变基础 混凝土浇筑	
旁站开始时间：2020年 10月 16日 13时10分	旁站结束时间：2020年 10月 16日 14时40分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否□已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否□安全可靠；施工机具、设备是☒否□完好、运转是☒否□正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 2 人、钢筋工 2 人、模板工 2 人、安装人员 1 人，人员是☒否□符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否□到岗到位。 5、施工方案是☒否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否□一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☒否□超过时限，混凝土运输车是☒否□在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否□正确；是☒否□存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否□正确。 8、混凝土标号 C25，浇筑 2.88m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 175、173，是☒否□符合要求。 9、收面时间是☒否□适宜，收面时是☒否□加水，是☒否□撒干水泥，模板是☒否□变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 模板内有土块未清理，现场要求清理。	
旁站监理人员（签字）：南玉荣	2020年 10月 16日



扫描全能王 创建