

旁站监理记录表

项目名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号: 30-NC300601S-JLPZ-018

日期及气候: 2020.11.17. 22℃	施工地点: 青田县东源镇万山乡
旁站监理的部位或工序: 主线2号塔基: 3号、2号桩基混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 2020.11.17. 8:00	旁站监理结束时间: 17:00
施工情况: 1. 2号塔基基础浇筑, 混凝土 C25. 施工过程中管理人员1名, 安全管理人员1名, 施工员8人, 施工现场搅拌机, 振动棒, 现场混凝土浇筑, 浇筑前振捣密实.	
监理情况 1. 检查施工单位机械人员配置情况符合要求. 2. 对施工现场检查钢筋数量及间距, 符合规范要求. 3. 混凝土配合比: 1:1.727:3.551:0.5V, 符合设计规范要求.	
发现问题: 1. 个别施工人员未戴安全帽, 习惯性违章. 2. 混凝土搅拌时间不足.	
处理意见: 1. 加强安全教育, 杜绝习惯性违章. 2. 延长混凝土搅拌时间.	
备注 (包括处理结果): 符合相关要求	
注: 主线2号塔基: 2号桩基设计变更, 实际深度4.1m.	
承包单位: 质检员: 吴峰 日期: 2020年11月17日	项目监理机构: 浙江中电工程 旁站监理人员: 郭永成 日期: 2020年11月17日

填报说明:

本表有项目监理机构填写, 项目监理机构存____份。