

旁站监理记录表

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW)农业光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-003

日期: 2020 年 12 月 4 日

天气: 晴 温度: 8 °C — 16 °C

施工单位: 湖北省工业建筑集团安装工程
有限公司

旁站监理的部位或工序: 19-18 区电缆沟回填

旁站监理开始时间: 8:00

旁站监理结束时间: 11:40

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。
- 2、现场施工人员 1 人, 挖机一台。
- 3、检查电缆型号、电压及规格。
- 4、电缆绝缘检查。
- 5、检查电缆埋深深度, 铺砂盖砖检查。
- 6、接地线焊接是否牢固、单芯电缆金属层接地一端接地电缆芯线外观检查无损伤。


监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。

上道工序已验收合格。

施工器具和材料已准备完成, 且设备运行正常。

要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。

发现的问题及处理情况:



旁站监理人员 (签字):

郭雷

2020 年 12 月 4 日

施工负责人 (签字):

欧永刚

2020 年 12 月 4 日