

# 旁站监理记录表

工程名称: 振发太阳能科技滨海有限公司增容技改项目      编号: ZFBH-JL-PZJL-001

日期及天气: 2020/12/02 小雨 2~7℃

施工单位: 上海上电电力工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 基础打桩

旁站监理开始时间: 15: 00

旁站监理结束时间: 17:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工单位现场管理人员 1 人, 施工人员 3 人, 打桩机 1 台。
- 2、桩为江苏宏强新型建材有限公司生产的预制管桩, 长度 6 米。
- 3、施工单位项目部施工方案已审批并已对施工的班组进行技术交底。
- 4、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范, 符合安全文明施工的要求。
- 5、施工班组现场施工符合施工方案和规范要求。复核桩顶标高和桩距, 符合图纸设计要求。
- 6、今日共打桩完成 7 根, 完成总工程量的 1.4%。



发现的问题及处理情况:

问题: 现场安全文明工作需完善, 要求在场周边张挂警示标志牌。

处理情况: 施工单位项目部已安排专人去定制, 将尽快设置到位。

旁站监理人员:

常 志



2020年 12月 2 日

# 旁站监理记录表

工程名称: 振发太阳能科技滨海有限公司增容技改项目 编号: ZFBH-JL-PZJL-002

日期及天气: 2020/12/03 多云 0~5℃

施工单位: 上海上电电力工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 基础打桩

旁站监理开始时间: 08:00

旁站监理结束时间: 17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工单位现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 打桩机 1 台。
- 2、桩为江苏宏强新型建材有限公司生产的预制管桩, 长度 6 米。
- 3、施工单位项目部施工方案已审批并已对施工的班组进行技术交底。
- 4、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范, 符合安全文明施工的要求。
- 5、施工班组现场施工符合施工方案和规范要求。复核桩顶标高和桩距, 符合图纸设计要求。
- 6、今日 1#区打桩完成 14 根, 2#区打桩完成 22 根, 共完成 36 根, 累计完成 43 根, 完成总工程量的 8.5%。



发现的问题及处理情况:

问题: 2#区有桩桩身垂直度偏差较大, 不符合要求。监理发通知单要求整改。

处理情况: 施工单位项目部对现场施工班组进行交底并承诺在 2#区桩全部完成后进行整改。

旁站监理人员:

李莉



2020年12月3日

# 旁站监理记录表

工程名称: 振发太阳能科技滨海有限公司增容技改项目 编号: ZFBH-JL-PZJL-003

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 日期及天气: 2020/12/04 多云 -3~6℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 施工单位: 上海上电电力工程有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 基础打桩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 旁站监理开始时间: 08: 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 旁站监理结束时间: 17:00    |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、施工单位现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 打桩机 1 台。</li><li>2、桩为江苏宏强新型建材有限公司生产的预制管桩, 长度 6 米。</li><li>3、施工单位项目部施工方案已审批并已对施工的班组进行技术交底。</li><li>4、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范, 符合安全文明施工的要求。</li><li>5、施工班组现场施工符合施工方案和规范要求。复核桩顶标高和桩距, 符合图纸设计要求。</li><li>6、今日 2#区打桩完成 34 根, 累计完成 77 根, 完成总工程量的 15.2%。</li></ol> <div data-bbox="462 1164 1098 1568"></div> |                    |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <p>问题: 桩定位精度较差。</p> <p>处理情况: 施工单位项目部购置测量绳进行施工。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 旁站监理人员: 常莉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2020 年 12 月 4 日    |



# 旁站监理记录表

工程名称: 振发太阳能科技滨海有限公司增容技改项目 编号: ZFBH-JL-PZJL-004

日期及天气: 2020/12/05 多云 -1~7℃

施工单位: 上海上电电力工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 基础打桩

旁站监理开始时间: 08: 00

旁站监理结束时间: 17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工单位现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 打桩机 1 台。
- 2、桩为江苏宏强新型建材有限公司生产的预制管桩, 长度 6 米。
- 3、施工单位项目部施工方案已审批并已对施工的班组进行技术交底。
- 4、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范, 符合安全文明施工的要求。
- 5、施工班组现场施工符合施工方案和规范要求。复核桩顶标高和桩距, 符合图纸设计要求。
- 6、今日 2#区打桩完成 36 根, 累计完成 113 根, 完成总工程量的 22.3%。



发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员:

李 芳



2020 年 12 月 5 日

# 旁站监理记录表

工程名称: 振发太阳能科技滨海有限公司增容技改项目 编号: ZFBH-JL-PZJL-005

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 日期及天气: 2020/12/06 多云 3~10℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 施工单位: 上海上电电力工程有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 基础打桩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 旁站监理开始时间: 14: 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 旁站监理结束时间: 17:00    |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工单位现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 打桩机 1 台。</li> <li>2、桩为江苏宏强新型建材有限公司生产的预制管桩, 长度 6 米。</li> <li>3、施工单位项目部施工方案已审批并已对施工的班组进行技术交底。</li> <li>4、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范, 符合安全文明施工的要求。</li> <li>5、施工班组现场施工符合施工方案和规范要求。复核桩顶标高和桩距, 符合图纸设计要求。</li> <li>6、今日上午未施工, 下午打桩完成 32 根, 累计完成 145 根, 完成总工程量的 28. 7%。</li> </ol> <div data-bbox="501 1232 1062 1653" data-label="Image"> </div> |                    |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 旁站监理人员: 李 芳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020 年 12 月 6 日    |



# 旁站监理记录表

工程名称：振发太阳能科技滨海有限公司增容技改项目 编号：ZFBH-JL-PZJL-006

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 日期及天气：2020/12/07 多云 0~8℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 施工单位：上海上电电力工程有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：基础打桩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 旁站监理开始时间：08:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 旁站监理结束时间：17:00    |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工单位现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，打桩机 1 台。</li> <li>2、桩为江苏宏强新型建材有限公司生产的预制管桩，长度 6 米。</li> <li>3、施工单位项目部施工方案已审批并已对施工的班组进行技术交底。</li> <li>4、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范，符合安全文明施工的要求。</li> <li>5、施工班组现场施工符合施工方案和规范要求。复核桩顶标高和桩距，符合图纸设计要求。</li> <li>6、今日打桩完成 84 根，累计完成 229 根，完成总工程量的 45.3%。</li> </ol> |                   |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>                                                                                                              |                   |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>问题：现场施工人员未戴安全帽。</p> <p>处理情况：经现场监理指出后已改正。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 旁站监理人员： 常 莉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020 年 12 月 7 日   |



# 旁站监理记录表

工程名称: 振发太阳能科技滨海有限公司增容技改项目 编号: ZFBH-JL-PZJL-007

日期及天气: 2020/12/08 多云 -1~6℃

施工单位: 上海上电电力工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 基础打桩

旁站监理开始时间: 08: 00

旁站监理结束时间: 17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工单位现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 打桩机 1 台。
- 2、桩为江苏宏强新型建材有限公司生产的预制管桩, 长度 6 米。
- 3、施工单位项目部施工方案已审批并已对施工的班组进行技术交底。
- 4、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范, 符合安全文明施工的要求。
- 5、施工班组现场施工符合施工方案和规范要求。复核桩顶标高和桩距, 符合图纸设计要求。
- 6、今日打桩完成 86 根, 累计完成 315 根, 完成总工程量的 62.3%。




发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员:

李育



2020 年 12 月 08 日

# 旁站监理记录表

工程名称: 振发太阳能科技滨海有限公司增容技改项目 编号: ZFBH-JL-PZJL-008

日期及天气: 2020/12/09 多云 4~8℃

施工单位: 上海上电电力工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 基础打桩

旁站监理开始时间: 08:00

旁站监理结束时间: 17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工单位现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 打桩机 1 台。
- 2、桩为江苏宏强新型建材有限公司生产的预制管桩, 长度 6 米和 4 米。
- 3、施工单位项目部施工方案已审批并已对施工的班组进行技术交底。
- 4、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范, 符合安全文明施工的要求。
- 5、施工班组现场施工符合施工方案和规范要求。复核桩顶标高和桩距, 符合图纸设计要求。
- 6、今日打桩完成 65 根, 累计完成 380 根, 完成总工程量的 75%。



发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员:

邵 芳



2020年12月9日

# 旁站监理记录表

工程名称：振发太阳能科技滨海有限公司增容技改项目 编号：ZFBH-JL-PZJL-009

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 日期及天气：2020/12/10 多云 0~10℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 施工单位：上海上电电力工程有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：基础打桩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 旁站监理开始时间：08:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 旁站监理结束时间：17:00    |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工单位现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，打桩机 1 台。</li> <li>2、桩为江苏宏强新型建材有限公司生产的预制管桩，长度 4 米。</li> <li>3、施工单位项目部施工方案已审批并已对施工的班组进行技术交底。</li> <li>4、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范，符合安全文明施工的要求。</li> <li>5、施工班组现场施工符合施工方案和规范要求。复核桩顶标高和桩距，符合图纸设计要求。</li> <li>6、今日打桩完成 92 根，累计完成 472 根，完成总工程量的 93%。</li> </ol> <div data-bbox="456 1167 1118 1592" data-label="Image"> </div> |                   |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 旁站监理人员：陈 斌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020 年 2 月 10 日   |



# 旁站监理记录表

工程名称: 振发太阳能科技滨海有限公司增容技改项目 编号: ZFBH-JL-PZJL-010

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 日期及天气: 2020/12/11 多云 0~10℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 施工单位: 上海上电电力工程有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 基础打桩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 旁站监理开始时间: 08: 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 旁站监理结束时间: 17:00    |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、施工单位现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 打桩机 1 台。</li><li>2、桩为江苏宏强新型建材有限公司生产的预制管桩, 长度 6 米。</li><li>3、施工单位项目部施工方案已审批并已对施工的班组进行技术交底。</li><li>4、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范, 符合安全文明施工的要求。</li><li>5、施工班组现场施工符合施工方案和规范要求。复核桩顶标高和桩距, 符合图纸设计要求。</li><li>6、今日打桩完成 34 根, 累计完成 506 根, 完成总工程量的 100%。</li></ol> <div data-bbox="442 1225 1136 1653"></div> |                    |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <p>问题: 现场施工人员未戴安全帽。</p> <p>处理情况: 经现场监理指出后已改正。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 旁站监理人员: 李 强                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2020年12月11日        |

# 旁站监理记录表

工程名称: 振发太阳能科技滨海有限公司增容技改项目 编号: ZFBH-JL-PZJL-011

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 日期及天气: 2020/12/24 晴 -2~9℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 施工单位: 上海上电电力工程有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 防雷接地焊接安装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 旁站监理开始时间: 08: 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 旁站监理结束时间: 17:00    |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工单位现场管理人员 1 人, 施工人员 3 人, 电焊机 1 台。</li> <li>2、监理检查施工单位施工人员、机具安排, 经查现场施工人员符合施工进度要求。</li> <li>3、施工单位项目部施工方案已审批并已对施工的班组进行技术交底。</li> <li>4、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范, 且现场作业已配置灭火器, 符合安全文明施工的要求。</li> <li>5、检查接地扁铁焊接搭接长度<math>&gt;2</math> 倍宽度, 且三面焊接。焊渣清理刷防腐漆, 符合要求, 与其他接地装置连接不少于 2 个点, 符合设计及规范要求。</li> </ol> |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 旁站监理人员: 时金鑫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2020 年 12 月 24 日   |

# 旁站监理记录表

工程名称：振发太阳能科技滨海有限公司增容技改项目 编号：ZFBH-JL-PZJL-012

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 日期及天气：2021/01/02 晴 -3~6℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 施工单位：上海上电电力工程有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：汇流箱出线电缆敷设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 旁站监理开始时间：08:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 旁站监理结束时间：17:10    |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、施工单位现场管理人员 1 人，施工人员 8 人。</li><li>2、监理检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场人员符合施工进度要求。</li><li>3、施工单位项目部施工方案已审批并已对施工的班组进行技术交底。</li><li>4、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范，符合安全文明施工的要求。</li><li>5、检查电缆铭牌与设计相符，电缆外观完整，出厂文件齐全，缆经过电缆管口、桥架转角处确保有保护措施不会被破损，施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合设计要求。</li></ol> |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 发现的问题及处理情况：<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 旁站监理人员：时修宝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021 年 01 月 02 日  |

# 旁站监理记录表

工程名称: 振发太阳能科技滨海有限公司增容技改项目 编号: ZFBH-JL-PZJL-013

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 日期及天气: 2021/01/04 晴 0~7℃                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 施工单位: 上海上电电力工程有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 电缆终端制作安装                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 旁站监理开始时间: 08: 40Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 旁站监理结束时间: 17:00    |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工单位现场管理人员 1 人, 施工人员 8 人。</li> <li>2、监理检查施工单位施工人员、机具安排, 经查现场人员符合施工进度要求。</li> <li>3、施工单位项目部施工方案已审批并已对施工的班组进行技术交底。</li> <li>4、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范, 且现场配置了灭火器, 符合安全文明施工的要求。</li> <li>5、旁站施工过程, 经查线鼻子制作及芯线压模等工艺按照施工方案工艺标准进行, 符合要求。</li> </ol> |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 旁站监理人员: 时维金                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021 年 01 月 04 日   |



# 旁站监理记录表

工程名称: 振发太阳能科技滨海有限公司增容技改项目 编号: ZFBH-JL-PZJL-014

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 日期及天气: 2021/01/04 晴 0~7℃ | 施工单位: 上海上电电力工程有限公司 |
|--------------------------|--------------------|

旁站监理的部位或工序: 组串回路测试

旁站监理开始时间: 08: 20

旁站监理结束时间: 17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工单位现场管理人员 1 人, 施工人员 6 人。
- 2、监理检查施工单位施工人员、机具安排, 经查现场人员符合施工进度要求。
- 3、施工单位项目部施工方案已审批并已对施工的班组进行技术交底。
- 4、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范, 且现场配置了灭火器, 符合安全文明施工的要求。
- 5、见证现场绝缘电阻测试数值, 经查无异常, 测试方法按施工按照施工方案工艺标准进行, 符合要求。



发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员: 时金金

2021 年 01 月 04 日