

旁站记录表

工程名称：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-PZJL-008

日期及气候：2021 年 1 月 14 日 晴	施工地点：水泵至试验车间地面
旁站监理的部位或工序：水泵至试验车间配电室电缆沟开挖、敷管、浇筑	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：14:00
施工情况： 施工人员 5 人，管理人员 1 人、技术员到现场，施工设备到场情况良好。	
 水泵至试验车间配电室电缆沟开挖 水泵至试验车间配电室电缆沟敷设钢管 水泵至试验车间配电室电缆沟浇筑	
监理情况： 1、施工人员到岗,挖掘机设备良好。 2、核对图纸结合现场实际开挖。 3、敷设钢管接头处做好。 4、开挖时及浇筑后拉好警示带。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：施工完毕后要求施工方对施工垃圾进行清理工作。	
承包单位：四川胜邦建筑工程有限公司 施工负责人：徐国江 日期：2021 年 1 月 14 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：张良玉 日期：2021 年 1 月 14 日



扫描全能王 创建