

旁站监理记录表

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：HZGF-TJ-B009-0013

日期及气候：2021.10.04 气候 阴	工程地点：光伏 A 区西侧基槽
旁站监理的部位或工序：基础浇筑	
旁站监理开始时间：18:40	旁站监理结束时间：21:30
施工情况： - 浇筑 A 区西侧 JC-2 轴（9-24）、JC-1 轴（9-24）基础，强度等级 C30，18:40-21:25 完成浇筑。 - 采用搅拌汽车送混凝土，由商砼公司提供。施工管理人员及相关班组人员均到位。	
监理情况： - 施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好。 - 人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护设施到位。 - 整个浇筑过程进行全程旁站监理。 - 搅拌汽车一台，商砼公司供料比较连续、及时。 - 基槽立柱满足设计和施工要求。 - 整个浇筑过程未出现异常情况，施工操作基本按相关规范要求施工。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注： 混凝土强度等级：C30	
施工单位（章）： 质检员：张磊 2021 年 10 月 04 日	项目监理部（章）： 旁站监理人员：陈阳 2021 年 10 月 04 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。