

旁站监理记录表

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：HZGF-TJ-B009-0018

日期及气候：2021.10.22 气候 晴	工程地点：光伏 B 区
旁站监理的部位或工序：平面位置(轴线区间)钢结构吊装	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：11:30
施工情况： 1、立柱、横梁钢结构吊装，现场安装负责人、专职安全员进行指挥监护； 2、安装人员人数 5 人,汽车吊 1 台； 3、高空作业人员佩戴安全带，所有施工人员佩戴安全帽。 4、警戒线以拉好；	
监理情况：监理全程旁站 1、审核同意钢结构工程吊装施工方案、应急预案,核对吊装安装单位资质、安全生产许可证,质保资料齐全； 2、检查钢结构吊装工三级安全教育及安全技术交底实施情况完成； 3、检查钢结构吊装工持证上岗情况,人证对应一致； 4、监督钢结构吊装施工过程符合施工组织设计中的 安全技术措施和专项施工方案 要求； 5、检查主要施工部位、作业点、危险区挂设安全警示牌情况符合要求,吊装作业区封闭； 6、检查结构吊装工系安全带和佩戴安全帽情况下符合要求； 7、检查钢结构吊装施工安全平网设置情况是符合要求； 8、检查现场配置专用的 灭火器材和设备情况符合要求；	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注：	
施工单位（章）： 质检员：_____ 2021 年 10 月 22 日	项目监理部（章）： 旁站监理人员：_____ 2021 年 10 月 22 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。