

旁站监理记录表

工程名称:泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号: SYWDX-ZHJL—011

日期：2021 年 1 月 24 日天气：多云	施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序：10KV 汇集高压电缆耐压试验	
旁站开始时间：2021 年 1 月 24 日 13 时 30 分	旁站结束时间：2021 年 1 月 24 日 16 时 30 分
旁站施工情况： 1、试验人员 3 人，安全监护人、施工项目部技术负责人到岗。 2、试验设备参数：HDSR-F-Y20 工作状态良好。 3、施加电压：21.7KV 持续时间 5 分钟。 4、试验前后测量绝缘电阻分别为：10000+兆欧 5、试验结果：合格。	
监理情况： 1、检查试验人员入网电工证报审；技术负责人到岗履职； 2、检查试验设备对比报告报审； 3、检查试验施加电压 21.7KV，持续时间 5 分钟； 4、检查试验过程电压无突变。 发现问题： 无 处理意见： 无	
旁站监理人员（签字）：李双松 2021 年 1 月 24 日	

本表由项目监理部填写，项目监理部存 1 份

