

旁站监理记录表

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 编号: ZHJL-PZJL-014

日期及气候: 2022 年 04 月 8 日晴 13℃-29℃		打桩地点: 大水塘	
旁站监理的部位和工序: 4.5 米、5 米、5.5 米、6 米管桩			
旁站监理开始时间: 8: 00		旁站监理结束时间: 17: 30	
施工(打桩)情况: 1、高程控制点已测放完成, 引孔深度、直径验收符合设计要求; 2、GPS 定位放点完成, 放点定位准确; 3、使用预应力管桩, 技术人员进行了打桩前技术交底; 4、打桩现场 1 人看标高, 1 人看水平, 定点 1 人, 扶桩 2 人, 现场负责人 1 人; 5、施工机械: 打桩机 1 台, 挖掘机 1 台, 拖拉机 1 台; 6、拖拉机将管桩从堆放点运至打桩点, 桩机使用专用的吊钩夹具起吊管桩; 7、桩机专用夹具夹紧管桩桩头, 起吊提升到垂直状态, 然后将管桩标准的放到管桩点位, 扶桩人员辅助扶正后, 桩机缓慢施压将桩插入 0.5m 处停止施压, 调正桩身垂直度, 再利用桩机施压缓慢连续压至规定标高, 遇坚硬土层, 桩机开启高频振动装置, 直至压到规定标高;			
监理情况: 1、旁站监理 1 人, 施工前检查施工单位人员配备、设备准备已到位; 2、核对、检查管桩的型号规格、外观无损伤; 3、检查现场技术管理人员、安全员到岗情况, 符合要求; 4、管机压桩过程指挥、配合有序, 压桩深度和标高, 符合要求; 5、烂泥较深, 要求吊装垂直, 扶桩到位, 保证垂直度; 6、压桩现场安全防护工作良好;			
发现问题: 打桩高低差偏差较大			
处理意见: 需调整高低偏差, 以便后续支架组件安装无波浪形出现。			
备注(包括处理结果):			
承包单位: 四川协佳工程设计有限公司 无锡镭正能源科技有限公司		项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员: 陆强		旁站监理人员: 秦帮学	
日期: 2022 年 4 月 8 日		日期: 2022 年 4 月 8 日	

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。