

旁站监理记录表

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 编号：ZHJL-PZJL-015

日期及气候：2022 年 04 月 12 日晴 21℃-33℃ 浇筑地点：养鸭鱼塘

旁站监理的部位和工序：箱变基础混凝土浇筑

旁站监理开始时间：16:00

旁站监理结束时间：17:00

施工情况：现场施工人员 8 人，施工单位各项管理人员现场指挥，施工设备罐车 1 台、铲车 1 台，人工配合浇筑，满足施工要求，施工过程顺利，未出现质量问题和安全事故，砼标号 C30、商混、砼方量共 20m³。

监理情况：监理旁站人员到位，检查现场安全防护到位，施工单位各管理人员到位，施工使用设备安全可靠，砼配合比符合要求，现场提取砼试块 1 组，砼坍落度 120mm。

发现问题：

处理意见：

备注（包括处理结果）：

承包单位：四川协佳工程设计有限公司
无锡镭正能源科技有限公司

项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员：陈厚

旁站监理人员：秦帮学

日期：2022 年 4 月 12 日

日期：2022 年 4 月 12 日

填报说明：由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。