

旁站监理记录表

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 编号: ZHJL-PZJL-020

日期及气候: 2022 年 05 月 09 日晴 14℃-21℃	电缆街头制作地点: 养鸭鱼塘、矿坑、山包
旁站监理的部位和工序: 5#、7#箱变电气试验	
旁站监理开始时间: 8: 00	旁站监理结束时间: 18: 30
施工 (箱变电气试验) 情况: 现场配备全自动变比组别测试仪 <u>1</u> 台, 直流高压发生器 <u>1</u> 套, 交流耐压装置 <u>1</u> 套, 回路电阻测试仪 <u>1</u> 台, 汽油发电机 <u>1</u> 台, 绝缘电阻测试仪 <u>1</u> 台, 满足设计及规范要求。	
监理情况: 根据工程设计、施工工艺及施工质量验收标准进行验收, 现场检查直流电阻不平衡率相间不大于 4%, 线间不大于 2%, 电压比测量变比误差不超过 $\pm 0.5\%$, 短路阻抗和负载损耗测试负载损耗偏差 15%, 短路阻抗偏差 $\pm 10\%$, 空载电流和空载损耗测试空载损耗偏差 15%, 空载电流偏差 $\pm 30\%$, 绝缘电阻测试高压对低压及地 $\geq 5000M\Omega$、低压对高压及地 $\geq 5000M\Omega$、高低压对地 $\geq 5000M\Omega$, 现场施工过程满足施工工艺及规范、设计要求	
发现问题:	
处理意见:	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: 四川协佳工程设计有限公司 无锡镭正能源科技有限公司 质检员: <u>何 勇</u> 日期: <u>2022</u> 年 <u>5</u> 月 <u>9</u> 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>秦邦学</u> 日期: <u>2022</u> 年 <u>5</u> 月 <u>9</u> 日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。