

# 旁站监理记录表

|                                                                                                                            |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 编号: ZHJL-PZJL-026                                                                          |                                                                     |
| 日期及气候: 2022 年 06 月 2 日晴 24℃-31℃                                                                                            | 浇筑地点: 东红区山包                                                         |
| 旁站监理的部位和工序: 山包基础混凝土浇筑                                                                                                      |                                                                     |
| 旁站监理开始时间: 8: 00                                                                                                            | 旁站监理结束时间: 17: 00                                                    |
| <p>施工情况: 现场施工人员 8 人, 施工单位各项管理人员现场指挥, 施工设备罐车 1 台、铲车 1 台, 人工配合浇筑, 满足施工要求, 施工过程顺利, 未出现质量问题 and 安全事故, 砼标号 C30、商混、砼方量共 6m³。</p> |                                                                     |
| <p>监理情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 施工单位各管理人员到位, 施工使用设备安全可靠, 砼配合比符合要求, 现场提取砼试块 1 组, 砼坍落度 120mm。</p>                             |                                                                     |
| 发现问题:                                                                                                                      |                                                                     |
| 处理意见:                                                                                                                      |                                                                     |
| 备注 (包括处理结果):                                                                                                               |                                                                     |
| 承包单位: 四川协佳工程设计有限公司<br>无锡镭正能源科技有限公司<br>质 检 员: <u>陆勇</u><br>日 期: 2022 年 6 月 2 日                                              | 项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司<br>旁站监理人员: <u>秦都学</u><br>日 期: 2022 年 6 月 2 日 |

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。

