

旁站监理记录表

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 编号：ZHJL-PZJL-028

日期及气候：2022 年 06 月 9 日晴 21℃-31℃		浇筑地点：东红区山包	
旁站监理的部位和工序：山包基础混凝土浇筑			
旁站监理开始时间：8:00		旁站监理结束时间：10:40	
施工情况：现场施工人员 8 人，施工单位各项管理人员现场指挥，施工设备罐车 1 台、铲车 1 台，人工配合浇筑，满足施工要求，施工过程顺利，未出现质量问题和安全事故，砼标号 C30、商混、砼方量共 6m³。			
监理情况：监理旁站人员到位，检查现场安全防护到位，施工单位各管理人员到位，施工使用设备安全可靠，砼配合比符合要求，现场提取砼试块 1 组，砼坍落度 120mm。			
发现问题：浇筑时植筋立柱有倾斜。			
处理意见：已按施工要求整改。			
备注（包括处理结果）：已整改。			
承包单位：四川协佳工程设计有限公司 无锡镭正能源科技有限公司 质 检 员： <u>陆 军</u> 日 期：2022 年 6 月 9 日		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>秦 帮 宇</u> 日 期：2022 年 6 月 9 日	

填报说明：由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。

