


旁站监理记录表

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：DXGF-ZHJL-TJ-A06-007

日期及气候：2022 年 03 月 13 日晴 13℃-25℃	接地沟开挖地点：侯射村光伏区
旁站监理的部位和工序：1-4 区 接地沟开挖	
旁站监理开始时间：8：00	旁站监理结束时间：17：30
施工（接地）情况： 1、接地沟挖掘深度满足设计要求，底面平整无异物，焊接工艺采用满焊，焊缝饱满焊接长度符合图纸要求。接地连接处采用三面满焊，焊接完毕后清除焊渣并进行防腐防锈处理。接地沟回填时回填土中无大于 10cm 石块，符合设计及规范要求； 2、施工作业人员、现场施工员、技术员、测工到位； 3、现场施工准备就绪； 4、施工单位自检合格； 5、现场安全情况良好；	
监理情况： 1、检查了扁铁的规格型号符合图纸要求； 2、检查了焊接情况，焊缝饱满，搭接长度满足规范要求； 3、检查接地沟开挖深度，最浅的深度为 75CM； 4、机械回填，人工配合，夯实符合要求，防沉层符合要求；	
发现问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：四川协佳工程设计有限公司 无锡镭正能源科技有限公司 质 检 员：  日 期：2022 年 03 月 13 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：  日 期：2022 年 03 月 13 日 

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存____ 份。



扫描全能王 创建