

旁站监理记录表

工程名称：增资新建绿溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：DXGF-ZHJL-DQ-A06-010

日期及气候：2022 年 03 月 16 日晴 18℃-28℃	电缆街头制作地点：侯射村
旁站监理的部位和工序：1#-4#箱变电气试验	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：17:30
施工（箱变电气试验）情况： 现场配备全自动变比组别测试仪 1 台，直流高压发生器 1 套，交流耐压装置 1 套，回路电阻测试仪 1 台，汽油发电机 1 台，绝缘电阻测试仪 1 台，满足设计及规范要求。	
监理情况： 根据工程设计、施工工艺及施工质量验收标准进行验收，现场检查直流电阻不平衡率相间不大于 4%，线间不大于 2%，电压比测量变比误差不超过 $\pm 0.5\%$，短路阻抗和负载损耗测试负载损耗偏差 15%，短路阻抗偏差 $\pm 10\%$，空载电流和空载损耗测试空载损耗偏差 15%，空载电流偏差 $\pm 30\%$，绝缘电阻测试高压对低压及地 $\geq 5000M\Omega$、低压对高压及地 $\geq 5000M\Omega$、高低压对地 $\geq 5000M\Omega$，现场施工过程中满足施工工艺及规范、设计要求	
发现问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：四川协佳工程设计有限公司 无锡铺正能源科技有限公司 质检员：李辉 日期：2022 年 3 月 16 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：李辉 日期：2022 年 3 月 16 日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存 份。



扫描全能王 创建