

# 旁站监理记录表

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：DXGF-ZHJL-DQ-A06-020

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2022 年 05 月 09 日晴 14℃-21℃                                                                                                                                                                                                       | 电缆头制作地点：养鸭鱼塘、矿坑、山包                                                                |
| 旁站监理的部位和工序：5#、7#箱变电气试验                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |
| 旁站监理开始时间：8:00                                                                                                                                                                                                                         | 旁站监理结束时间：18:30                                                                    |
| <p>施工（箱变电气试验）情况：</p> <p>现场配备全自动变比组别测试仪 <u>1</u> 台，直流高压发生器 <u>1</u> 套，交流耐压装置 <u>1</u> 套，回路电阻测试仪 <u>1</u> 台，汽油发电机 <u>1</u> 台，绝缘电阻测试仪 <u>1</u> 台，满足设计及规范要求。</p>                                                                          |                                                                                   |
| <p>监理情况：</p> <p>根据工程设计、施工工艺及施工质量验收标准进行验收，现场检查直流电阻不平衡率相间不大于 4%，线间不大于 2%，电压比测量变比误差不超过±0.5%，短路阻抗和负载损耗测试负载损耗偏差 15%，短路阻抗偏差±10%，空载电流和空载损耗测试空载损耗偏差 15%，空载电流偏差±30%，绝缘电阻测试高压对低压及地≥5000MΩ、低压对高压及地≥5000MΩ、高低压对地≥5000MΩ，现场施工过程中满足施工工艺及规范、设计要求</p> |                                                                                   |
| 发现问题：                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
| 处理意见：                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
| 备注（包括处理结果）：                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
| <p>承包单位：四川协佳工程设计有限公司<br/>无锡镛正能源科技有限公司</p> <p>质 检 员： <u>李强</u></p> <p>日 期：2022 年 05 月 09 日</p>                                                                                                                                         | <p>项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员： <u>李强</u></p> <p>日 期：2022 年 05 月 09 日</p> |

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存\_\_\_\_份。



扫描全能王 创建