

旁站监理记录表

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：DXGF-ZHJL-TJ-A06-025

日期及气候：2022 年 06 月 02 日晴 21℃-33℃	浇筑地点：东红区山包
旁站监理的部位和工序：山包箱变基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：8: 00	旁站监理结束时间：17: 00
施工情况：现场施工人员 8 人，施工单位各项管理人员现场指挥，施工设备罐车 1 台、铲车 1 台，人工配合浇筑，满足施工要求，施工过程顺利，未出现质量问题和安全事故，砼标号 C30、商混、砼方量共 6m³。	
监理情况：监理旁站人员到位，检查现场安全防护到位，施工单位各管理人员到位，施工使用设备安全可靠，砼配合比符合要求，现场提取砼试块 1 组，砼坍落度 120mm。	
发现问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：四川协佳工程设计有限公司 无锡镭正能源科技有限公司 质 检 员： <u>李学军</u> 日 期：2022 年 06 月 12 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>李学军</u> 日 期：2022 年 06 月 12 日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存____ 份。



扫描全能王 创建