

旁站监理记录表

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 编号: DXGF-ZHJL-TJ-A06-028

日期及气候: 2022 年 06 月 9 日晴 21℃ - 31℃	浇筑地点: 东红区山包
旁站监理的部位和工序: 山包支架基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 8: 00	旁站监理结束时间: 10: 40
施工情况: 现场施工人员 8 人, 施工单位各项管理人员现场指挥, 施工设备罐车 1 台、铲车 1 台, 人工配合浇筑, 满足施工要求, 施工过程顺利, 未出现质量问题和安全事故, 砼标号 C30、商混、砼方量共 6m³。	
监理情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 施工单位各管理人员到位, 施工使用设备安全可靠, 砼配合比符合要求, 现场提取砼试块 1 组, 砼坍落度 120mm。	
发现问题: 浇筑时植筋立柱有倾斜。	
处理意见: 已按施工要求整改。	
备注 (包括处理结果): 已整改。	
承包单位: 四川协佳工程设计有限公司 无锡镭正能源科技有限公司 质 检 员: 陆 宇 日 期: 2022 年 06 月 09 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 李 华 宇 日 期: 2022 年 06 月 09 日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存____ 份。

