

质量旁站记录

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：DXGF-ZHJL-TJ-A06-033

旁站的关键部位、关键程序	工程桩施工	施工单位	四川协佳工程设计有限公司
旁站开始时间	2022 年 08 月 07 日 08 时	旁站结束时间	2022 年 08 月 07 日 11 时

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

#池塘工程管桩施工,现场施工人员共计 6 人,质检员 1 人,打机 1 台,水准仪 1 台,托桩机 1 台,托桩、打桩、高程控制、垂直控制、桩位控制。

监理情况：监理全程旁站

现场机械运转正常,设计桩长 4.5、6、9、12 米、300*70 预应力混凝土管桩,强度等级 C80,现场检查桩身无损伤、符合设计要求;现场布局、间隔尺寸、符合设计要求;桩顶标高、桩身垂直、桩位符合设计要求;桩帽无损伤。

发现的问题及处理情况：发现 2#池塘有部分区域打桩打不下,怀疑池塘下方有以前房屋基础;预准用挖掘机挖开查看,再另外想办法施工。

旁站监理人员（签字）：

日期：2022.08.07

注：本表一式一份，项目监理机构



扫描全能王 创建

质量旁站记录

工程名称：增资新建球溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：DXGF-ZHJL-TJ-A06-034

旁站的关键部位、关键程序	25#箱变基础浇筑砼	施工单位	四川协佳工程设计有限公司
旁站开始时间	2022年08月19日08时	旁站结束时间	2022年08月19日11时
旁站的关键部位、关键工序施工情况：	一、26#箱变基础浇筑混凝土 P8C30 商砼； 二、钢筋、模板已验收（符合要求）； 三、施工人员已到位,6人，管理人员1人，技术人员1人，工器具已齐备；已全部配戴安全帽； 四、每个箱变基础底板 C30 混凝土,共计 8 立方； 五、每个箱变基础底板留置试件 1 组； 六、混凝土浇筑用插入式振动棒；		
监理情况：监理全程旁站	1、26#箱变基础浇筑混凝土 P8C30 商砼； 2、钢筋、模板已验收（符合要求）； 3、施工人员已到位,6人，管理人员1人，技术人员1人，工器具已齐备；已全部配戴安全帽； 4、每个箱变基础底板 C30 混凝土,共计 8 立方； 5、每个箱变基础底板留置试件 1 组； 6、混凝土浇筑用插入式振动棒；		
发现问题：	无		
处理结果及其它：	浇筑结束后，口头通知施工方要求做好后续的混凝土养护工作。		
旁站监理人员（签字）：  日期：2022.08.19			

注：本表一式一份，项目监理单位



扫描全能王 创建