

监理旁站记录

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：DXGF-ZHJL-DQ-A06-036

日期及气候：2022.08.25	晴转雷阵雨	工程地点：	光伏区 25#/26#箱变
旁站监理的部位或工序：25/26#箱变 35kv 配电装置系统控制电缆终端制作、耐压试验及安装			
旁站监理开始时间：8:30		旁站监理结束时间：17:10	
施工情况：1、对现场检测人员进行核查:现场质量检查员、项目技术负责人均到岗。 2、施工设备准备及施工人员到位。 3、现场以做好安全警示、安全防护措施。			
监理情况： 1、 试验现场，警戒线已拉起，人员已到位，检查所用设备、工具、仪器、仪表、工具在合格周期内； 2、检查所有试验设备及试品外壳是否可靠接地，接取电源线是否牢固，测试电源是否符合实验要求，漏电保护开关动作是否灵敏； 3、开始测试试验，对高压控制柜电阻及变比进行测试，测试过程正常，未发生异常现象； 4、检查高压侧设备接线及绝缘性能检查：高压侧设备接地检查：变压器本体非电量保护传动试验：变压器测温系统检查：变压器冷冻系统传动试验：高压侧、低压侧设备核相。 5、试验结束后设备及试品外壳放电，拆除所有工作用警戒线，清扫干净工作现场，撤离现场			
发现问题： 无安全及质量问题。			
处理意见：			
备注：			
项目监理部（章）： 旁站监理人员：   2022 年 08 月 25 日			

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。



扫描全能王 创建