

旁站监理记录表

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCSY-008

日期：2021 年 6 月 1 日 天气：晴天

施工单位：江苏伏峰电力科技有限公司

旁站监理的部位或工序：主变设备基础

旁站开始时间：2021 年 6 月 1 日 18 时 1 分

旁站结束时间：2021 年 6 月 2 日 1 时 1 分

施工情况：

- 1、采用商品混凝土搅拌站供应的混凝土，混凝土采用 C25 塌落度为 120 ± 20mm
- 2、使用 吊车灰斗 进行垂直和水平运输，插入式振捣棒振捣
- 3、本次混凝土浇筑数量为 16m³

监理情况：

- 1、经检查施工单位质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗、机械设备运作正常、材料准备齐全。
- 2、商品混凝土出厂质量证明齐全，票车相符，在初凝前浇筑完毕，每车检查混凝土塌落度符合要求。
- 3、浇筑过程未发生跑模、胀模，现浇筑厚度符合设计要求，混凝土找平摸压密实。
- 4、在浇筑过程中，在浇筑地点制作 同条件 试块 各 2 组。

发现的问题：

处理情况：

旁站监理人员（签字）：丁学东

2021 年 6 月 2 日