

旁站监理记录表

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCSY-062

旁站的关键部位、 关键工序		高压电缆中间接头、 终端制作		施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	
旁站开始时间	2022. 06. 20 12 时 00 分	旁站结束时间	2022. 06. 20 15 时 30 分	实施部位	B06、B07、B01 箱逆变	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收，基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。 3、施工管理人员 <u>2</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计，绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。 5、电缆终端、中间接头及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。 8、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。 9、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。 10、中间接头是 ☒ 否 ☐ 做防水处理（电缆中间接头防水盒）。						
发现的问题及处理情况： 发现 B06-B07 高压电缆中间接头安装后，未用塑料膜进行防潮防晒防护，已现场要求整改到位。						
旁站监理人员（签字）： 张继 2022 年 06 月 20 日						

注：本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建