

旁站监理记录表

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHLJL-YCSY-070

旁站的关键部位、 关键工序	A13 至 B05 箱逆变 35K 电缆 中间接头耐压试验		施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	
旁站开始时间	2022.09.04 00 时 30 分	旁站结束时间	2022.09.04 02 时 00 分	实施部位	A13 至 B05 箱逆变 35KV 电缆
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 电缆型号：ZC-YJLV22-26/35-3*70 监理人员对机械挖断 35KV 电缆，中间接头制作后的耐压试验进行旁站。 试验人员 2 人，安全监护人、总包、施工项目部技术负责人到岗。 1、检查试验人员电工操作证已报审；试验单位资质已报审。 2、检查试验设备对比报告报审。 3、检查试验施加电压 53kV；持续时间：30~ 60 分钟。 4、检查试验过程电压无击穿及其他异常情况。 5、电缆核相 A、B、C 相序正确（设备：UT202A 数字型万用表）。 6、电缆 A、B、C 三相主绝缘电阻试验前后测量绝缘电阻分别为：试验前 ∞ MΩ、试验后 ∞ MΩ（设备：UT-513 数字绝缘电阻测试仪）。 7、电缆 A、B、C 三相交流耐压试验：依次施加电压：53kV；持续时间：60 分钟（设备：使用 MSXZ(f)-270kVA/108kV 串联谐振耐压成套装置）。 8、试验结论：合格					
发现的问题及处理情况： 无异常。					
旁站监理人员（签字）： 张忠					
2022 年 09 月 04 日					

注：本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建