


旁站监理记录表

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCSY-066

旁站的关键部位、 关键工序	B08/B09 箱逆变交接试验、 电缆耐压试验	施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	
旁站开始时间	2022. 07. 17 16 时 30 分	旁站结束时间	2022. 07. 17 20 时 30 分	实施部位
B08/B09 箱逆变及 35KV 电 缆				
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 电缆型号：ZC-YJLV22-26/35-3*150、ZC-YJLV22-26/35-3*70 监理人员对 B08、B09 箱逆变交接试验及 35KV 电缆耐压试验进行旁站。 1、试验人员 2 人，安全监护人、施工项目部技术负责人到岗。 2、电缆核相 A、B、C 相序正确（设备：UT202A 数字钳型万用表）。 3、电缆 A、B、C 三相主绝缘电阻试验前后测量绝缘电阻分别为：试验前 $\infty M\Omega$、试验后 $\infty M\Omega$（设备：UT-513 数字绝缘电阻测试仪） 4、电缆 A、B、C 三相交流耐压试验：依次施加电压：53kV；持续时间：60 分钟（设备：使用 MSXZ(f)-270kVA/108kV 串联谐振耐压成套装置） 5、试验结论：合格				
发现的问题及处理情况： 1、检查试验人员电工操作证报审；试验单位资质报审，技术负责人到岗履职 2、检查试验设备对比报告报审； 3、检查试验施加电压 53kV；持续时间:30~60 分钟； 4、检查试验过程电压无击穿及其他异常情况。				
旁站监理人员（签字）： 				
2022 年 07 月 17 日				

注：本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建